

工程审核汇总对比表

工程名称：春北安置小区配套工程（审核）

金额单位：元

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人：

审核人:

审定人:

单位工程审核对比表

工程名称：土建部分-B区块家宴中心

金额单位：元

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 送审 | | 审定 | | 核增 | 核减 | 备注 |
|----|-----------------|--|-----------|--|-----------|--------|---------|----|
| | | 计算表达式 | 金额 | 计算表达式 | 金额 | | | |
| 一 | 分部分项工程量清单 | (分部分项合计) * 100% | 293082.77 | (分部分项合计) * 100% | 292906.04 | 2910.8 | 3087.53 | |
| 二 | 措施项目清单 | (措施项目合计) * 100% | 21064.02 | (措施项目合计) * 100% | 19034.41 | | 2029.61 | |
| 1 | 组织措施项目清单 | (组织措施合计) * 100% | 8697.89 | (组织措施合计) * 100% | 7865.31 | | 832.58 | |
| 2 | 技术措施项目清单 | (技术措施合计) * 100% | 12366.13 | (技术措施合计) * 100% | 11169.1 | | 1197.03 | |
| 三 | 其他项目清单 | (在单项工程计取) * 100% | | (在单项工程计取) * 100% | | | | |
| 四 | 规费 | (分部分项定额人工费+分部分项定额机械费+技术措施定额人工费+技术措施定额机械费) * 27.92% | 39941.65 | (分部分项定额人工费+分部分项定额机械费+技术措施定额人工费+技术措施定额机械费) * 27.92% | 36118.33 | 136.91 | 3960.23 | |
| 五 | 税金 | (分部分项工程量清单+措施项目清单+其他项目清单+规费) * 9% | 31867.96 | (分部分项工程量清单+措施项目清单+其他项目清单+规费) * 9% | 31325.29 | 274.29 | 816.96 | |
| 六 | 总报价 (一+二+三+四+五) | (分部分项工程量清单+措施项目清单+其他项目清单+规费+税金) * 100% | 385956.4 | (分部分项工程量清单+措施项目清单+其他项目清单+规费+税金) * 100% | 379384.07 | 3322 | 9894.33 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

编制人：

审核人：

审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：土建部分-B区块家宴中心

金额单位：元

第 1 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量单位 | 送审 | | | 审定 | | | 核增 | 核减 | 增减说明 |
|----|--------------|--|------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|------|
| | | | | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | | | |
| | | 一层 | | | | | | | | | | |
| 1 | 010402001001 | 砌块墙 100厚蒸压砂加气混凝土砌块，B06 A3.5 | m3 | 2.68 | 387.68 | 1038.98 | 2.68 | 371.86 | 996.58 | | 42.4 | [调价] |
| 2 | 010402001002 | 砌块墙 200厚蒸压砂加气混凝土砌块，B06 A3.5 | m3 | 3.53 | 361.47 | 1275.99 | 3.53 | 348.56 | 1230.42 | | 45.57 | [调价] |
| 3 | 011102003001 | 块料楼地面 (a)防滑地砖(600*600) 1.9厚抛光砖铺实拍平 2.5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层 3.30厚1:2.5水泥砂浆找平层 4.素水泥浆结合层一道(有水房间1.5厚聚氨酯防水涂料(另计)) | m2 | 14.77 | 154.8 | 2286.4 | 14.77 | 123.86 | 1829.41 | | 456.99 | [调价] |
| 4 | 011101002001 | 现浇水磨石楼地面 (a)水磨石 1.处理、润湿基层 2.打灰饼(纵横方向间距1.5m),大小8cm、做冲筋 3.15厚1:3水泥砂浆找平层,养护 4.镶嵌铜条 5.铺12mm水泥石子浆,养护试磨 5.磨第一遍并补浆,磨第二遍并补浆,磨第三遍并养护 6.过草酸上蜡抛光。 | m2 | 439.81 | 144.11 | 63381.02 | 439.81 | 145 | 63772.45 | 391.43 | | [调价] |
| 5 | 011105003001 | 块料踢脚线 (d)瓷砖踢脚线 1.50mm高瓷砖踢脚线(10mm厚) 2.20厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层 | m2 | 3.55 | 158.39 | 562.28 | 3.55 | 158.6 | 563.03 | 0.75 | | [调价] |
| 6 | 011106001001 | 石材楼梯面层 花岗岩楼梯 | m2 | 24 | 299.62 | 7190.88 | 24 | 299.81 | 7195.44 | 4.56 | | [调价] |

编制人：

审核人：

审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：土建部分-B区块家宴中心

金额单位：元

第 2 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量单位 | 送审 | | | 审定 | | | 核增 | 核减 | 增减说明 |
|----|--------------|---|------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|-------|------|
| | | | | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | | | |
| 7 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 新建砖墙： 3.5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹面 4.15厚1:2.5水泥砂浆打底打毛 | m2 | 88.9 | 30.11 | 2676.78 | 88.9 | 30.16 | 2681.22 | 4.44 | | [调价] |
| 8 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 (b)室内艺术涂料(乳胶漆) 1.内墙艺术涂料(乳胶漆)一底二面 2.内墙满批腻子二道,砂平,腻子粉刮平 | m2 | 345.79 | 34.8 | 12033.49 | 345.79 | 34.65 | 11981.62 | | 51.87 | [调价] |
| 9 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 石膏板墙面 1.内墙艺术涂料(乳胶漆)一底二面 2.内墙满批腻子二道,砂平,腻子粉刮平 3.板缝点锈 | m2 | 12.3 | 37.29 | 458.67 | 12.3 | 37.14 | 456.82 | | 1.85 | [调价] |
| 10 | 011204003001 | 块料墙面 (a)墙面墙砖(总厚40mm)(400*800墙砖)(300*600墙砖) 1.10厚墙面砖 2.30厚1:2.5水泥砂浆,分层灌浆 3.刷素水泥浆一道(有水房间1.5厚聚氨酯防水涂料,沿墙上翻1200(另计)) | m2 | 95.03 | 129.68 | 12323.49 | 95.03 | 129.83 | 12337.74 | 14.25 | | [调价] |
| 11 | 011302001001 | 吊顶天棚 (a)铝扣板集成吊顶(300*300*12mm) 1.铝扣板集成吊顶 2.铝合金龙骨,主龙骨@<1200, C8吊筋 | m2 | 14.77 | 91.72 | 1354.7 | 14.77 | 111.6 | 1648.33 | 293.63 | | [调价] |
| 12 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 (b)无机涂料天花 1.内墙无机涂料一底二面 2.内墙专用满批腻子二道,砂平 | m2 | 536.41 | 36.29 | 19466.32 | 536.41 | 36.15 | 19391.22 | | 75.1 | [调价] |
| 13 | 011502001001 | 金属装饰线 不锈钢压条收口 | m | 14.45 | 10.12 | 146.23 | 14.45 | 10.13 | 146.38 | 0.15 | | [调价] |

编制人：

审核人：

审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：土建部分-B区块家宴中心

金额单位：元

第 3 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量单位 | 送审 | | | 审定 | | | 核增 | 核减 | 增减说明 |
|----|---------------|--|------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|------|
| | | | | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | | | |
| 14 | 011210003001 | 玻璃隔断 铝合金玻璃隔断，6+6钢化玻璃 | m2 | 11.18 | 314.44 | 3515.44 | 11.18 | 314.57 | 3516.89 | 1.45 | | [调价] |
| 15 | 011505001001 | 洗漱台 成品洗手台（含镜子），具体做法详见图纸 | 个 | 1 | 1500 | 1500 | 1 | 1500 | 1500 | | | |
| 16 | 011210002001 | 金属隔断 (c)轻钢龙骨隔墙 1. 75系列轻钢龙骨，壁厚为0.8mm，双面双层9.5+9.5mm石膏板 2. 内填80KG/m3防火隔音岩棉板(60mm厚) | m2 | 6.15 | 170.2 | 1046.73 | 6.15 | 170.37 | 1047.78 | 1.05 | | [调价] |
| 17 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 地面1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 14.77 | 32.75 | 483.72 | 14.77 | 32.33 | 477.51 | | 6.21 | [调价] |
| 18 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 墙面1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 24.96 | 36.2 | 903.55 | 24.96 | 35.55 | 887.33 | | 16.22 | [调价] |
| 19 | 01B001 | 挖排水沟 1. 原地面下挖200深排水沟 | m | 3.95 | 100 | 395 | 3.95 | 100 | 395 | | | |
| 20 | 010401014001 | 砖地沟、明沟 100厚C20垫层，120厚水泥实心砖沟壁，20厚1:2.5防水砂浆，50mm成品铁艺复合盖板，具体做法详见图纸 | m | 3.95 | 306.26 | 1209.73 | 3.95 | 303.94 | 1200.56 | | 9.17 | [调价] |
| 21 | 011608002001 | 铲除涂料面 原墙面顶棚涂料铲除 | m2 | 977.23 | 8.43 | 8238.05 | 977.23 | 7.51 | 7339 | | 899.05 | [调价] |
| 22 | Z010801007001 | 成品装饰木门及门套 成品套装门 | m2 | 3.78 | 500 | 1890 | 3.78 | 700 | 2646 | 756.00 | | [调价] |
| 23 | 011210005001 | 成品隔断 卫生间成品抗倍特隔断 | m2 | 22.81 | 302.21 | 6893.41 | 22.81 | 302.33 | 6896.15 | 2.74 | | [调价] |
| 24 | 01B002 | 石英石台面 600宽石英石台面，具体做法详见图纸 | m | 4.7 | 800 | 3760 | 4.7 | 800 | 3760 | | | |

编制人：

审核人：

审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：土建部分-B区块家宴中心

金额单位：元

第 4 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量单位 | 送审 | | | 审定 | | | 核增 | 核减 | 增减说明 |
|----|--------------|--|------|--------|---------|------------|--------|---------|------------|----------|----------|------|
| | | | | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | | | |
| 25 | 01B003 | 室外道路修复 1. 室外道路修复 | 项 | 1 | 5000 | 5000 | 1 | 5000 | 5000 | | | |
| 26 | 040101002001 | 挖沟槽土方 土方开挖 | m3 | 12 | 34. 29 | 411. 48 | 12 | 34. 37 | 412. 44 | 0. 96 | | [调价] |
| 27 | 040103001001 | 回填方 原土回填 | m3 | 12 | 13. 73 | 164. 76 | 12 | 13. 78 | 165. 36 | 0. 60 | | [调价] |
| 28 | 040501004001 | 塑料管 DN225HDPE双壁波纹管铺设，闭水试验 | m | 15 | 41. 33 | 619. 95 | 15 | 40. 67 | 610. 05 | | 9. 9 | [调价] |
| | | 分部小计(一层) | | | | 160227. 05 | | | 160084. 73 | 1472. 01 | 1614. 33 | |
| | | 二层 | | | | | | | | | | |
| 29 | 010402001003 | 砌块墙 100厚蒸压砂加气混凝土砌块，B06 A3. 5 | m3 | 2 | 387. 68 | 775. 36 | 2 | 371. 86 | 743. 72 | | 31. 64 | [调价] |
| 30 | 010402001004 | 砌块墙 200厚蒸压砂加气混凝土砌块，B06 A3. 5 | m3 | 2. 74 | 361. 47 | 990. 43 | 2. 74 | 348. 56 | 955. 05 | | 35. 38 | [调价] |
| 31 | 011102003002 | 块料楼地面 (a) 防滑地砖(600*600) 1. 9厚抛光砖铺实拍平 2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层 3. 30厚1:2. 5水泥砂浆找平层 4. 素水泥浆结合层一道(有水房间1. 5厚聚氨酯防水涂料(另计)) | m2 | 14. 77 | 154. 8 | 2286. 4 | 14. 77 | 123. 86 | 1829. 41 | | 456. 99 | [调价] |

编制人：

审核人：

审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：土建部分-B区块家宴中心

金额单位：元

第 5 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量单位 | 送审 | | | 审定 | | | 核增 | 核减 | 增减说明 |
|----|--------------|--|------|--------|--------|----------|--------|-------|----------|--------|-------|------|
| | | | | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | | | |
| 32 | 011101002002 | 现浇水磨石楼地面 (a)水磨石 1. 处理、润湿基层 2. 打灰饼(纵横方向间距1.5m), 大小8cm、 做冲筋 3. 15厚1:3水泥砂浆找平层, 养护 4. 镶嵌铜条 5. 铺12mm水泥石子浆, 养护试磨 5. 磨第一遍并补浆, 磨第二遍并补浆, 磨第 三遍并养护 6. 过草酸上蜡抛光。 | m2 | 415.81 | 144.11 | 59922.38 | 415.81 | 145 | 60292.45 | 370.07 | | [调价] |
| 33 | 011105003002 | 块料踢脚线 (d) 瓷砖踢脚线 1. 50mm高瓷砖踢脚线(10mm厚) 2. 20厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层 | m2 | 4.09 | 158.39 | 647.82 | 4.09 | 158.6 | 648.67 | 0.85 | | [调价] |
| 34 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 新建砖墙: 3.5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹面 4. 15厚1:2.5水泥砂浆打底打毛 | m2 | 67.4 | 30.11 | 2029.41 | 67.4 | 30.16 | 2032.78 | 3.37 | | [调价] |
| 35 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 (b)室内艺术涂料(乳胶漆) 1. 内墙艺术涂料(乳胶漆)一底二面 2. 内墙满批腻子二道, 砂平, 腻子粉刮平 | m2 | 283.65 | 34.8 | 9871.02 | 283.65 | 34.65 | 9828.47 | | 42.55 | [调价] |
| 36 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 石膏板墙面 . 内墙艺术涂料(乳胶漆)一底二面 2. 内墙满批腻子二道, 砂平, 腻子粉刮平 3. 板缝点锈 | m2 | 4.58 | 37.29 | 170.79 | 4.58 | 37.14 | 170.1 | | 0.69 | [调价] |

编制人：

审核人：

审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：土建部分-B区块家宴中心

金额单位：元

第 6 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量单位 | 送审 | | | 审定 | | | 核增 | 核减 | 增减说明 |
|----|--------------|---|------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|-------|------|
| | | | | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | | | |
| 37 | 011204003002 | 块料墙面 (a) 墙面墙砖(总厚40mm)(400*800墙砖)(300*600墙砖) 1. 10厚墙面砖 2. 30厚1:2.5水泥砂浆, 分层灌浆 3. 刷素水泥浆一道(有水房间1.5厚聚氨酯防水涂料, 沿墙上翻1200(另计)) | m2 | 68.63 | 129.68 | 8899.94 | 68.63 | 129.83 | 8910.23 | 10.29 | | [调价] |
| 38 | 011302001002 | 吊顶天棚 (a) 铝扣板集成吊顶(300*300*12mm) 1. 铝扣板集成吊顶 2. 铝合金龙骨, 主龙骨@<1200, C8吊筋 | m2 | 14.77 | 91.72 | 1354.7 | 14.77 | 111.6 | 1648.33 | 293.63 | | [调价] |
| 39 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 (b) 无机涂料天花 1. 内墙无机涂料一底二面 2. 内墙专用满批腻子二道, 砂平 | m2 | 527.77 | 36.29 | 19152.77 | 527.77 | 36.15 | 19078.89 | | 73.88 | [调价] |
| 40 | 011210003002 | 玻璃隔断 铝合金玻璃隔断, 6+6钢化玻璃 | m2 | 11.18 | 314.44 | 3515.44 | 11.18 | 314.57 | 3516.89 | 1.45 | | [调价] |
| 41 | 011505001002 | 洗漱台 成品洗手台(含镜子), 具体做法详见图纸 | 个 | 1 | 1500 | 1500 | 1 | 1500 | 1500 | | | |
| 42 | 011210002002 | 金属隔断 (c) 轻钢龙骨隔墙 1. 75系列轻钢龙骨, 壁厚为0.8mm, 双面双层9.5+9.5mm石膏板 2. 内填80KG/m3防火隔音岩棉板(60mm厚) | m2 | 2.29 | 170.2 | 389.76 | 2.29 | 170.37 | 390.15 | 0.39 | | [调价] |
| 43 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 地面1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 14.77 | 32.75 | 483.72 | 14.77 | 32.33 | 477.51 | | 6.21 | [调价] |
| 44 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 墙面1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 24.96 | 36.2 | 903.55 | 24.96 | 35.55 | 887.33 | | 16.22 | [调价] |

编制人：

审核人：

审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：土建部分-B区块家宴中心

金额单位：元

第 7 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量单位 | 送审 | | | 审定 | | | 核增 | 核减 | 增减说明 |
|----|---------------|-----------------------------|------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|---------|---------|------|
| | | | | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | | | |
| 45 | 011608002002 | 铲除涂料面 原墙面顶棚涂料铲除，垃圾外运 | m2 | 880.05 | 8.43 | 7418.82 | 880.05 | 7.51 | 6609.18 | | 809.64 | [调价] |
| 46 | Z010801007002 | 成品装饰木门及门套 成品套装门 | m2 | 3.78 | 500 | 1890 | 3.78 | 700 | 2646 | 756.00 | | [调价] |
| 47 | 011210005002 | 成品隔断 卫生间成品抗倍特隔断 | m2 | 22.81 | 302.21 | 6893.41 | 22.81 | 302.33 | 6896.15 | 2.74 | | [调价] |
| 48 | 01B004 | 石英石台面 600宽石英石台面，具体做法详见图纸 | m | 4.7 | 800 | 3760 | 4.7 | 800 | 3760 | | | |
| | | 分部小计(二层) | | | | 132855.72 | | | 132821.31 | 1438.79 | 1473.2 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 293082.77 | | | 292906.04 | 2910.8 | 3087.53 | |

编制人：

审核人：

审定人：

单位工程审核对比表

工程名称：土建部分-B区块小礼堂

金额单位：元

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 送审 | | 审定 | | 核增 | 核减 | 备注 |
|----|-----------------|--|----------|--|----------|--------|---------|----|
| | | 计算表达式 | 金额 | 计算表达式 | 金额 | | | |
| 一 | 分部分项工程量清单 | (分部分项合计) * 100% | 61128.84 | (分部分项合计) * 100% | 60446.88 | 547.97 | 1229.93 | |
| 二 | 措施项目清单 | (措施项目合计) * 100% | 2878.5 | (措施项目合计) * 100% | 2493.35 | | 385.15 | |
| 1 | 组织措施项目清单 | (组织措施合计) * 100% | 1223.83 | (组织措施合计) * 100% | 998.85 | | 224.98 | |
| 2 | 技术措施项目清单 | (技术措施合计) * 100% | 1654.67 | (技术措施合计) * 100% | 1494.5 | | 160.17 | |
| 三 | 其他项目清单 | (在单项工程计取) * 100% | | (在单项工程计取) * 100% | | | | |
| 四 | 规费 | (分部分项定额人工费+分部分项定额机械费+技术措施定额人工费+技术措施定额机械费) * 27.92% | 5620 | (分部分项定额人工费+分部分项定额机械费+技术措施定额人工费+技术措施定额机械费) * 27.92% | 4586.82 | 14.37 | 1047.55 | |
| 五 | 税金 | (分部分项工程量清单+措施项目清单+其他项目清单+规费) * 9% | 6266.46 | (分部分项工程量清单+措施项目清单+其他项目清单+规费) * 9% | 6077.43 | 50.61 | 239.64 | |
| 六 | 总报价 (一+二+三+四+五) | (分部分项工程量清单+措施项目清单+其他项目清单+规费+税金) * 100% | 75893.8 | (分部分项工程量清单+措施项目清单+其他项目清单+规费+税金) * 100% | 73604.48 | 612.95 | 2902.27 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

编制人：

审核人：

审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：土建部分-B区块小礼堂

金额单位：元

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量单位 | 送审 | | | 审定 | | | 核增 | 核减 | 增减说明 |
|----|--------------|--|------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|------|--------|------|
| | | | | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | | | |
| | | 一层 | | | | | | | | | | |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 原有加气块墙体拆除，垃圾外运 | m3 | 3.99 | 134.55 | 536.85 | 3.99 | 131.01 | 522.73 | | 14.12 | [调价] |
| 2 | 010402001005 | 砌块墙 100厚蒸压砂加气混凝土砌块，B06 A3.5 | m3 | 0.86 | 387.68 | 333.4 | 0.86 | 371.86 | 319.8 | | 13.6 | [调项] |
| 3 | 011102003003 | 块料楼地面 (a)防滑地砖(600*1200) 1.9厚抛光砖铺实拍平 2.5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层 3.30厚1:2.5水泥砂浆找平层 4.素水泥浆结合层一道 | m2 | 60.45 | 157.48 | 9519.67 | 60.45 | 151.21 | 9140.64 | | 379.03 | [调项] |
| 4 | 011102003004 | 块料楼地面 (a)卫生间防滑地砖(600*600) 1.9厚抛光砖铺实拍平 2.5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层 3.30厚1:2.5水泥砂浆找平层 4.素水泥浆结合层一道(有水房间1.5厚聚氨酯防水涂料(另计)) | m2 | 3.1 | 154.8 | 479.88 | 3.1 | 132.15 | 409.67 | | 70.21 | [调项] |
| 5 | 011105006001 | 金属踢脚线 黑钛金不锈钢踢脚线 | m | 31.76 | 31.68 | 1006.16 | 31.76 | 31.71 | 1007.11 | 0.95 | | [调项] |
| 6 | 011106001002 | 石材楼梯面层 花岗岩楼梯 | m2 | 10.56 | 299.62 | 3163.99 | 10.56 | 299.81 | 3165.99 | 2.00 | | [调项] |
| 7 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 新建砖墙： 3.5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹面 4.15厚1:2.5水泥砂浆打底打毛 | m2 | 17.2 | 30.11 | 517.89 | 17.2 | 30.16 | 518.75 | 0.86 | | [调项] |
| 8 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 (b)室内艺术涂料(乳胶漆) 1.内墙艺术涂料(乳胶漆)一底二面 2.内墙满批腻子二道，砂平，腻子粉刮平 | m2 | 111.09 | 34.8 | 3865.93 | 111.09 | 34.65 | 3849.27 | | 16.66 | [调项] |

编制人：

审核人：

审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：土建部分-B区块小礼堂

金额单位：元

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量单位 | 送审 | | | 审定 | | | 核增 | 核减 | 增减说明 |
|----|---------------|---|------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|-------|------|
| | | | | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | | | |
| 9 | 011204003003 | 块料墙面 (a)墙面墙砖(总厚40mm)(400*800墙砖)(300*600墙砖) 1.10厚墙面砖 2.30厚1:2.5水泥砂浆,分层灌浆 3.刷素水泥浆一道(有水房间1.5厚聚氨酯防水涂料,沿墙上翻1200(另计)) | m2 | 18.07 | 129.68 | 2343.32 | 18.07 | 129.83 | 2346.03 | 2.71 | | [调项] |
| 10 | 011302001003 | 吊顶天棚 (a)铝扣板集成吊顶(300*300*12mm) 1.铝扣板集成吊顶 2.铝合金龙骨,主龙骨@<1200, C8吊筋 | m2 | 3.1 | 91.72 | 284.33 | 3.1 | 111.6 | 345.96 | 61.63 | | [调项] |
| 11 | 011302001004 | 吊顶天棚 U60轻钢龙骨, 9.5mm双层石膏板吊顶 | m2 | 48.95 | 97.39 | 4767.24 | 48.95 | 99.89 | 4889.62 | 122.38 | | [调项] |
| 12 | 011304001001 | 灯带(槽) 灯带 | m2 | 0.78 | 105.42 | 82.23 | 0.78 | 129.4 | 100.93 | 18.70 | | [调价] |
| 13 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 (b)无机涂料天花 1.内墙无机涂料一底二面 2.内墙专用满批腻子二道,砂平 3.板缝点锈 | m2 | 49.73 | 37.29 | 1854.43 | 49.73 | 37.14 | 1846.97 | | 7.46 | [调项] |
| 14 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水 地面1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 3.1 | 32.75 | 101.53 | 3.1 | 32.33 | 100.22 | | 1.31 | [调项] |
| 15 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 墙面1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 18.07 | 36.2 | 654.13 | 18.07 | 35.55 | 642.39 | | 11.74 | [调项] |
| 16 | 011608002003 | 铲除涂料面 原墙面顶棚涂料铲除 | m2 | 111.09 | 8.43 | 936.49 | 111.09 | 7.51 | 834.29 | | 102.2 | [调项] |
| 17 | Z010801007003 | 成品装饰木门及门套 成品套装门 | m2 | 1.68 | 500 | 840 | 1.68 | 700 | 1176 | 336.00 | | [调项] |

编制人：

审核人：

审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：土建部分-B区块小礼堂

金额单位：元

第 3 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量单位 | 送审 | | | 审定 | | | 核增 | 核减 | 增减说明 |
|----|--------------|---|------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|---------|------|
| | | | | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | | | |
| 18 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 楼梯钢化玻璃护栏 | m | 11.5 | 500 | 5750 | 11.5 | 500 | 5750 | | | |
| | | 分部小计(一层) | | | | 37037.47 | | | 36966.37 | 545.23 | 616.33 | |
| | | 二层 | | | | | | | | | | |
| 19 | 011102003005 | 块料楼地面 (a)防滑地砖(600*1200) 1.9厚抛光砖铺实拍平 2.5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层 3.30厚1:2.5水泥砂浆找平层 4.素水泥浆结合层一道 | m2 | 65.62 | 157.48 | 10333.84 | 65.62 | 151.21 | 9922.4 | | 411.44 | [调项] |
| 20 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 (b)室内艺术涂料(乳胶漆) 1.内墙艺术涂料(乳胶漆)一底二面 2.内墙满批腻子二道,砂平,腻子粉刮平 | m2 | 93.7 | 34.8 | 3260.76 | 93.7 | 34.65 | 3246.71 | | 14.05 | [调项] |
| 21 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 (b)无机涂料天花 1.内墙无机涂料一底二面 2.内墙专用满批腻子二道,砂平 | m2 | 96.13 | 36.29 | 3488.56 | 96.13 | 36.15 | 3475.1 | | 13.46 | [调项] |
| 22 | 011210003003 | 玻璃隔断 铝合金玻璃隔断,6+6钢化玻璃 | m2 | 14.16 | 314.44 | 4452.47 | 14.16 | 314.57 | 4454.31 | 1.84 | | [调项] |
| 23 | 011105006002 | 金属踢脚线 黑钛金不锈钢踢脚线 | m | 30.16 | 31.68 | 955.47 | 30.16 | 31.71 | 956.37 | 0.90 | | [调项] |
| 24 | 011608002004 | 铲除涂料面 原墙面顶棚涂料铲除 | m2 | 189.83 | 8.43 | 1600.27 | 189.83 | 7.51 | 1425.62 | | 174.65 | [调项] |
| | | 分部小计(二层) | | | | 24091.37 | | | 23480.51 | 2.74 | 613.6 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 61128.84 | | | 60446.88 | 547.97 | 1229.93 | |

编制人：

审核人：

审定人：

技术措施项目对比表

工程名称: 土建部分-B区块小礼堂

金额单位：元

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人：

审核人：

审定人:

单位工程审核对比表

工程名称：土建部分-A区家宴中心

金额单位：元

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 送审 | | 审定 | | 核增 | 核减 | 备注 |
|----|-----------------|--|-----------|--|-----------|---------|---------|----|
| | | 计算表达式 | 金额 | 计算表达式 | 金额 | | | |
| 一 | 分部分项工程量清单 | (分部分项合计) * 100% | 181615.77 | (分部分项合计) * 100% | 180326.38 | 1327.54 | 2616.93 | |
| 二 | 措施项目清单 | (措施项目合计) * 100% | 13173.95 | (措施项目合计) * 100% | 11935 | | 1238.95 | |
| 1 | 组织措施项目清单 | (组织措施合计) * 100% | 5470.27 | (组织措施合计) * 100% | 4977.03 | | 493.24 | |
| 2 | 技术措施项目清单 | (技术措施合计) * 100% | 7703.68 | (技术措施合计) * 100% | 6957.97 | | 745.71 | |
| 三 | 其他项目清单 | (在单项工程计取) * 100% | | (在单项工程计取) * 100% | | | | |
| 四 | 规费 | (分部分项定额人工费+分部分项定额机械费+技术措施定额人工费+技术措施定额机械费) * 27.92% | 25120.02 | (分部分项定额人工费+分部分项定额机械费+技术措施定额人工费+技术措施定额机械费) * 27.92% | 22855.04 | 189.84 | 2454.82 | |
| 五 | 税金 | (分部分项工程量清单+措施项目清单+其他项目清单+规费) * 9% | 19791.88 | (分部分项工程量清单+措施项目清单+其他项目清单+规费) * 9% | 19360.48 | 136.56 | 567.96 | |
| 六 | 总报价 (一+二+三+四+五) | (分部分项工程量清单+措施项目清单+其他项目清单+规费+税金) * 100% | 239701.62 | (分部分项工程量清单+措施项目清单+其他项目清单+规费+税金) * 100% | 234476.9 | 1653.94 | 6878.66 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

编制人：

审核人：

审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：土建部分-A区家宴中心

金额单位：元

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量单位 | 送审 | | | 审定 | | | 核增 | 核减 | 增减说明 |
|----|--------------|--|------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|---------|------|
| | | | | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | | | |
| | | 一层 | | | | | | | | | | |
| 1 | 011601001002 | 砖砌体拆除 原有加气块墙体拆除，垃圾外运 | m3 | 5.13 | 134.55 | 690.24 | 5.13 | 131.01 | 672.08 | | 18.16 | [调项] |
| 2 | 011102003006 | 块料楼地面 (a)卫生间防滑地砖(600*600) 1.9厚抛光砖铺实拍平 2.5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层 3.30厚1:2.5水泥砂浆找平层 4.素水泥浆结合层一道(有水房间1.5厚聚氨酯防水涂料(另计)) | m2 | 61.14 | 154.8 | 9464.47 | 61.14 | 132.15 | 8079.65 | | 1384.82 | [调项] |
| 3 | 011101002003 | 现浇水磨石楼地面 (a)水磨石 1.处理、润湿基层 2.打灰饼(纵横方向间距1.5m),大小8cm、做冲筋 3.15厚1:3水泥砂浆找平层,养护 4.镶嵌铜条 5.铺12mm水泥石子浆,养护试磨 5.磨第一遍并补浆,磨第二遍并补浆,磨第三遍并养护 6.过草酸上蜡抛光。 | m2 | 540.24 | 144.11 | 77853.99 | 540.24 | 145 | 78334.8 | 480.81 | | [调项] |
| 4 | 011105003003 | 块料踢脚线 (d)瓷砖踢脚线 1.50mm高瓷砖踢脚线(10mm厚) 2.20厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层 | m2 | 7.4 | 158.39 | 1172.09 | 7.4 | 158.6 | 1173.64 | 1.55 | | [调项] |
| 5 | 011106001003 | 石材楼梯面层 花岗岩楼梯 | m2 | 44 | 299.62 | 13183.28 | 44 | 299.81 | 13191.64 | 8.36 | | [调项] |
| 6 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 (b)室内艺术涂料(乳胶漆) 1.内墙艺术涂料(乳胶漆)一底二面 2.内墙满批腻子二道,砂平,腻子粉刮平 | m2 | 327.98 | 34.8 | 11413.7 | 327.98 | 34.65 | 11364.51 | | 49.19 | [调项] |

编制人：

审核人：

审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：土建部分-A区家宴中心

金额单位：元

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量单位 | 送审 | | | 审定 | | | 核增 | 核减 | 增减说明 |
|----|--------------|---|------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|---------|------|
| | | | | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | | | |
| 7 | 011204003004 | 块料墙面 (a)墙面墙砖(总厚40mm)(400*800墙砖)(300*600墙砖) 1.10厚墙面砖 2.30厚1:2.5水泥砂浆,分层灌浆 3.刷素水泥浆一道(有水房间1.5厚聚氨酯防水涂料,沿墙上翻1200(另计)) | m2 | 125.7 | 129.68 | 16300.78 | 125.7 | 129.83 | 16319.63 | 18.85 | | [调项] |
| 8 | 011302001005 | 吊顶天棚 (a)铝扣板集成吊顶(300*300*12mm) 1.铝扣板集成吊顶 2.铝合金龙骨,主龙骨@<1200, C8吊筋 | m2 | 40.96 | 91.72 | 3756.85 | 40.96 | 111.6 | 4571.14 | 814.29 | | [调项] |
| 9 | 011407002005 | 天棚喷刷涂料 (b)无机涂料天花 1.内墙无机涂料一底二面 2.内墙专用满批腻子二道,砂平 | m2 | 676.16 | 36.29 | 24537.85 | 676.16 | 36.15 | 24443.18 | | 94.67 | [调项] |
| 10 | 011502001002 | 金属装饰线 不锈钢压条收口 | m | 28.2 | 10.12 | 285.38 | 28.2 | 10.13 | 285.67 | 0.29 | | [调项] |
| 11 | 011505001003 | 洗漱台 成品洗手台(含镜子),具体做法详见图纸 | 个 | 2 | 1500 | 3000 | 2 | 1500 | 3000 | | | |
| 12 | 010904002004 | 楼(地)面涂膜防水 地面1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 21.72 | 32.75 | 711.33 | 21.72 | 32.33 | 702.21 | | 9.12 | [调项] |
| 13 | 010903002004 | 墙面涂膜防水 墙面1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 33.12 | 36.2 | 1198.94 | 33.12 | 35.55 | 1177.42 | | 21.52 | [调项] |
| 14 | 011608002005 | 铲除涂料面 原墙面顶棚涂料铲除 | m2 | 1129.84 | 8.43 | 9524.55 | 1129.84 | 7.51 | 8485.1 | | 1039.45 | [调项] |
| 15 | 011210005003 | 成品隔断 卫生间成品抗倍特隔断 | m2 | 28.2 | 302.21 | 8522.32 | 28.2 | 302.33 | 8525.71 | 3.39 | | [调项] |
| | | 分部小计(一层) | | | | 181615.77 | | | 180326.38 | 1327.54 | 2616.93 | |

编制人：

审核人：

审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：土建部分-A区家宴中心

金额单位：元

第 3 页 共 3 页

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|--|--|--|-----------|--|--|-----------|---------|---------|--|
| | | 合计 | | | | 181615.77 | | | 180326.38 | 1327.54 | 2616.93 | |
|--|--|----|--|--|--|-----------|--|--|-----------|---------|---------|--|

编制人：

审核人：

审定人：

单位工程审核对比表

工程名称：土建部分-A区块居家养老

金额单位：元

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 送审 | | 审定 | | 核增 | 核减 | 备注 |
|----|-----------------|--|-----------|--|-----------|---------|---------|----|
| | | 计算表达式 | 金额 | 计算表达式 | 金额 | | | |
| 一 | 分部分项工程量清单 | (分部分项合计) * 100% | 145869.32 | (分部分项合计) * 100% | 146370.54 | 1867.97 | 1366.75 | |
| 二 | 措施项目清单 | (措施项目合计) * 100% | 10837 | (措施项目合计) * 100% | 9891.35 | | 945.65 | |
| 1 | 组织措施项目清单 | (组织措施合计) * 100% | 4844.35 | (组织措施合计) * 100% | 4478.79 | | 365.56 | |
| 2 | 技术措施项目清单 | (技术措施合计) * 100% | 5992.65 | (技术措施合计) * 100% | 5412.56 | | 580.09 | |
| 三 | 其他项目清单 | (在单项工程计取) * 100% | | (在单项工程计取) * 100% | | | | |
| 四 | 规费 | (分部分项定额人工费+分部分项定额机械费+技术措施定额人工费+技术措施定额机械费) * 27.92% | 22245.8 | (分部分项定额人工费+分部分项定额机械费+技术措施定额人工费+技术措施定额机械费) * 27.92% | 20567.07 | 74.3 | 1753.03 | |
| 五 | 税金 | (分部分项工程量清单+措施项目清单+其他项目清单+规费) * 9% | 16105.69 | (分部分项工程量清单+措施项目清单+其他项目清单+规费) * 9% | 15914.61 | 174.8 | 365.88 | |
| 六 | 总报价 (一+二+三+四+五) | (分部分项工程量清单+措施项目清单+其他项目清单+规费+税金) * 100% | 195057.81 | (分部分项工程量清单+措施项目清单+其他项目清单+规费+税金) * 100% | 192743.57 | 2117.07 | 4431.31 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

编制人：

审核人：

审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：土建部分-A区块居家养老

金额单位：元

第 1 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量单位 | 送审 | | | 审定 | | | 核增 | 核减 | 增减说明 |
|----|--------------|--|------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|------|
| | | | | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | | | |
| | | 一层 | | | | | | | | | | |
| 1 | 010402001006 | 砌块墙 100厚蒸压砂加气混凝土砌块，B06 A3.5 | m3 | 0.46 | 387.68 | 178.33 | 0.46 | 371.86 | 171.06 | | 7.27 | [调项] |
| 2 | 011102003007 | 块料楼地面 (a)卫生间防滑地砖(600*600) 1.9厚抛光砖铺实拍平 2.5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层 3.30厚1:2.5水泥砂浆找平层 4.素水泥浆结合层一道(有水房间1.5厚聚氨酯防水涂料(另计)) | m2 | 5.24 | 154.8 | 811.15 | 5.24 | 132.15 | 692.47 | | 118.68 | [调项] |
| 3 | 011101002004 | 现浇水磨石楼地面 (a)水磨石 1.处理、润湿基层 2.打灰饼(纵横方向间距1.5m),大小8cm、做冲筋 3.15厚1:3水泥砂浆找平层,养护 4.镶嵌铜条 5.铺12mm水泥石子浆,养护试磨 5.磨第一遍并补浆,磨第二遍并补浆,磨第三遍并养护 6.过草酸上蜡抛光。 | m2 | 148.63 | 144.11 | 21419.07 | 148.63 | 145 | 21551.35 | 132.28 | | [调项] |
| 4 | 011105003004 | 块料踢脚线 (d)瓷砖踢脚线 1.50mm高瓷砖踢脚线(10mm厚) 2.20厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层 | m2 | 3.7 | 158.39 | 586.04 | 3.7 | 158.6 | 586.82 | 0.78 | | [调项] |
| 5 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 新建砖墙: 3.5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹面 4.15厚1:2.5水泥砂浆打底打毛 | m2 | 9.2 | 30.11 | 277.01 | 9.2 | 30.16 | 277.47 | 0.46 | | [调项] |

编制人：

审核人：

审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：土建部分-A区块居家养老

金额单位：元

第 2 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量单位 | 送审 | | | 审定 | | | 核增 | 核减 | 增减说明 |
|----|---------------|---|------|--------|--------|---------|--------|--------|----------|--------|--------|------|
| | | | | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | | | |
| 6 | 011407001008 | 墙面喷刷涂料 (b)室内艺术涂料(乳胶漆) 1. 内墙艺术涂料(乳胶漆)一底二面 2. 内墙满批腻子二道, 砂平, 腻子粉刮平 | m2 | 312.75 | 34.8 | 10883.7 | 312.75 | 34.65 | 10836.79 | | 46.91 | [调项] |
| 7 | 011204003005 | 块料墙面 (a)墙面墙砖(总厚40mm)(400*800墙砖)(300*600墙砖) 1. 10厚墙面砖 2. 30厚1:2.5水泥砂浆, 分层灌浆 3. 刷素水泥浆一道(有水房间1.5厚聚氨酯防水涂料, 沿墙上翻1200 (另计)) | m2 | 21.54 | 129.68 | 2793.31 | 21.54 | 129.83 | 2796.54 | 3.23 | | [调项] |
| 8 | 011407002006 | 天棚喷刷涂料 (b)无机涂料天花 1. 内墙无机涂料一底二面 2. 内墙专用满批腻子二道, 砂平 | m2 | 196.31 | 36.29 | 7124.09 | 196.31 | 36.15 | 7096.61 | | 27.48 | [调项] |
| 9 | 011302001006 | 吊顶天棚 (a)铝扣板集成吊顶(300*300*12mm) 1. 铝扣板集成吊顶 2. 铝合金龙骨, 主龙骨@<1200, C8吊筋 | m2 | 5.24 | 91.72 | 480.61 | 5.24 | 111.6 | 584.78 | 104.17 | | [调项] |
| 10 | 010904002005 | 楼(地)面涂膜防水 地面1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 5.24 | 32.75 | 171.61 | 5.24 | 32.33 | 169.41 | | 2.2 | [调项] |
| 11 | 010903002005 | 墙面涂膜防水 墙面1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 21.54 | 36.2 | 779.75 | 21.54 | 35.55 | 765.75 | | 14 | [调项] |
| 12 | 011608002006 | 铲除涂料面 原墙面顶棚涂料铲除 | m2 | 303.55 | 8.43 | 2558.93 | 303.55 | 7.51 | 2279.66 | | 279.27 | [调项] |
| 13 | Z010801007004 | 成品装饰木门及门套 成品套装门 | m2 | 1.89 | 500 | 945 | 1.89 | 700 | 1323 | 378.00 | | [调项] |

编制人：

审核人：

审定人：

分部分项清单对比表

| 工程名称：土建部分-A区块居家养老 | | | | 金额单位：元 | | | | | | 第 3 页 共 5 页 | | |
|-------------------|--------------|--|------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|-------------|--------|------|
| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量单位 | 送审 | | | 审定 | | | 核增 | 核减 | 增减说明 |
| | | | | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | | | |
| 14 | 011505001004 | 洗漱台 成品洗手台（含镜子），具体做法详见图纸 | 个 | 1 | 1500 | 1500 | 1 | 1500 | 1500 | | | |
| | | 分部小计(一层) | | | | 50508.6 | | | 50631.71 | 618.92 | 495.81 | |
| | | 二层 | | | | | | | | | | |
| 15 | 010402001007 | 砌块墙 100厚蒸压砂加气混凝土砌块，B06 A3.5 | m3 | 0.96 | 387.68 | 372.17 | 0.96 | 371.86 | 356.99 | | 15.18 | [调项] |
| 16 | 011102003008 | 块料楼地面 (a)卫生间防滑地砖(600*600) 1.9厚抛光砖铺实拍平 2.5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层 3.30厚1:2.5水泥砂浆找平层 4.素水泥浆结合层一道(有水房间1.5厚聚氨酯防水涂料（另计）) | m2 | 10.79 | 154.8 | 1670.29 | 10.79 | 132.15 | 1425.9 | | 244.39 | [调项] |
| 17 | 011101002005 | 现浇水磨石楼地面 (a)水磨石 1.处理、润湿基层 2.打灰饼(纵横方向间距1.5m),大小8cm、做冲筋 3.15厚1:3水泥砂浆找平层,养护 4.镶嵌铜条 5.铺12mm水泥石子浆,养护试磨 5.磨第一遍并补浆,磨第二遍并补浆,磨第三遍并养护 6.过草酸上蜡抛光。 | m2 | 303.15 | 144.11 | 43686.95 | 303.15 | 145 | 43956.75 | 269.80 | | [调项] |
| 18 | 011105003005 | 块料踢脚线 (d)瓷砖踢脚线 1.50mm高瓷砖踢脚线(10mm厚) 2.20厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层 | m2 | 5.79 | 158.39 | 917.08 | 5.79 | 158.6 | 918.29 | 1.21 | | [调项] |

编制人：

审核人：

审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：土建部分-A区块居家养老

金额单位：元

第 4 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量单位 | 送审 | | | 审定 | | | 核增 | 核减 | 增减说明 |
|----|--------------|---|------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|------|
| | | | | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | | | |
| 19 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 新建砖墙： 3.5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹面 4.15厚1:2.5水泥砂浆打底打毛 | m2 | 19.2 | 30.11 | 578.11 | 19.2 | 30.16 | 579.07 | 0.96 | | [调项] |
| 20 | 011407001009 | 墙面喷刷涂料 (b)室内艺术涂料(乳胶漆) 1.内墙艺术涂料(乳胶漆)一底二面 2.内墙满批腻子二道,砂平,腻子粉刮平 | m2 | 505.96 | 34.8 | 17607.41 | 505.96 | 34.65 | 17531.51 | | 75.9 | [调项] |
| 21 | 011204003006 | 块料墙面 (a)墙面墙砖(总厚40mm)(400*800墙砖)(300*600墙砖) 1.10厚墙面砖 2.30厚1:2.5水泥砂浆,分层灌浆 3.刷素水泥浆一道(有水房间1.5厚聚氨酯防水涂料,沿墙上翻1200(另计)) | m2 | 43.89 | 129.68 | 5691.66 | 43.89 | 129.83 | 5698.24 | 6.58 | | [调项] |
| 22 | 011407002007 | 天棚喷刷涂料 (b)无机涂料天花 1.内墙无机涂料一底二面 2.内墙专用满批腻子二道,砂平 | m2 | 413.45 | 36.29 | 15004.1 | 413.45 | 36.15 | 14946.22 | | 57.88 | [调项] |
| 23 | 011302001007 | 吊顶天棚 (a)铝扣板板集成吊顶(300*300*12mm) 1.铝扣板板集成吊顶 2.铝合金龙骨,主龙骨@<1200, C8吊筋 | m2 | 10.79 | 91.72 | 989.66 | 10.79 | 111.6 | 1204.16 | 214.50 | | [调项] |
| 24 | 010904002006 | 楼(地)面涂膜防水 地面1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 10.79 | 32.75 | 353.37 | 10.79 | 32.33 | 348.84 | | 4.53 | [调项] |
| 25 | 010903002006 | 墙面涂膜防水 墙面1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 25.3 | 36.2 | 915.86 | 25.3 | 35.55 | 899.42 | | 16.44 | [调项] |
| 26 | 011608002007 | 铲除涂料面 原墙面顶棚涂料铲除 | m2 | 496.33 | 8.43 | 4184.06 | 496.33 | 7.51 | 3727.44 | | 456.62 | [调项] |

编制人：

审核人：

审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：土建部分-A区块居家养老

金额单位：元

第 5 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量单位 | 送审 | | | 审定 | | | 核增 | 核减 | 增减说明 |
|----|---------------|----------------------------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|---------|---------|------|
| | | | | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | | | |
| 27 | Z010801007005 | 成品装饰木门及门套 成品套装门 | m2 | 3.78 | 500 | 1890 | 3.78 | 700 | 2646 | 756.00 | | [调项] |
| 28 | 011505001005 | 洗漱台 成品洗手台（含镜子），具体做法详见图纸 | 个 | 1 | 1500 | 1500 | 1 | 1500 | 1500 | | | |
| | | 分部小计(二层) | | | | 95360.72 | | | 95738.83 | 1249.05 | 870.94 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 145869.32 | | | 146370.54 | 1867.97 | 1366.75 | |

编制人：

审核人：

审定人：

单项工程审核汇总对比表

工程名称: 安装部分

金额单位：元

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人：

审核人:

审定人:

单位工程审核对比表

工程名称：安装部分-B区块家宴中心

金额单位：元

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 送审 | | 审定 | | 核增 | 核减 | 备注 |
|----|-----------------|--|-----------|--|-----------|---------|----------|----|
| | | 计算表达式 | 金额 | 计算表达式 | 金额 | | | |
| 一 | 分部分项工程量清单 | (分部分项合计) * 100% | 130769.95 | (分部分项合计) * 100% | 117939.94 | 2602.53 | 15432.54 | |
| 二 | 措施项目清单 | (措施项目合计) * 100% | 2350.25 | (措施项目合计) * 100% | 1349.25 | | 1001 | |
| 1 | 组织措施项目清单 | (组织措施合计) * 100% | 1475.65 | (组织措施合计) * 100% | 512.14 | | 963.51 | |
| 2 | 技术措施项目清单 | (技术措施合计) * 100% | 874.6 | (技术措施合计) * 100% | 837.11 | | 37.49 | |
| 三 | 其他项目清单 | (在单项工程计取) * 100% | | (在单项工程计取) * 100% | | | | |
| 四 | 规费 | (分部分项定额人工费+分部分项定额机械费+技术措施定额人工费+技术措施定额机械费) * 30.63% | 6277.66 | (分部分项定额人工费+分部分项定额机械费+技术措施定额人工费+技术措施定额机械费) * 30.63% | 2178.71 | | 4098.95 | |
| 五 | 税金 | (分部分项工程量清单+措施项目清单+其他项目清单+规费) * 9% | 12545.81 | (分部分项工程量清单+措施项目清单+其他项目清单+规费) * 9% | 10932.11 | 234.23 | 1847.93 | |
| 六 | 总报价 (一+二+三+四+五) | (分部分项工程量清单+措施项目清单+其他项目清单+规费+税金) * 100% | 151943.67 | (分部分项工程量清单+措施项目清单+其他项目清单+规费+税金) * 100% | 132400.01 | 2836.76 | 22380.42 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

编制人：

审核人：

审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：安装部分-B区块家宴中心

金额单位：元

第 1 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量单位 | 送审 | | | 审定 | | | 核增 | 核减 | 增减说明 |
|----|--------------|--|------|--------|---------|----------|--------|---------|----------|---------|---------|------|
| | | | | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | | | |
| | | 电气系统 | | | | | | | | | | |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 嵌入式成套配电箱安装 AL1 1. 含电气元件，具体详见系统图。 | 台 | 1 | 2445.91 | 2445.91 | 1 | 2412.27 | 2412.27 | | 33.64 | [调价] |
| 2 | 030404017002 | 配电箱 嵌入式成套配电箱安装 AL2 1. 含电气元件，具体详见系统图。 | 台 | 1 | 2445.91 | 2445.91 | 1 | 4789.16 | 4789.16 | 2343.25 | | [调价] |
| 3 | 030411001001 | 配管 砖、混凝土结构暗配电线管 JDG20 | m | 1269.8 | 10.53 | 13370.99 | 1269.8 | 9.7 | 12317.06 | | 1053.93 | [调价] |
| 4 | 030411004001 | 配线 管内穿线 BV2.5 | m | 1567.2 | 3.33 | 5218.78 | 1567.2 | 3.13 | 4905.34 | | 313.44 | [调价] |
| 5 | 030411004002 | 配线 管内穿线 BVR2.5 | m | 783.6 | 3.33 | 2609.39 | 783.6 | 3.35 | 2625.06 | 15.67 | | [调价] |
| 6 | 030411004003 | 配线 管内穿线 BV4 | m | 1046.4 | 4.23 | 4426.27 | 1046.4 | 4.33 | 4530.91 | 104.64 | | [调价] |
| 7 | 030411004004 | 配线 管内穿线 BVR4 | m | 523.2 | 4.59 | 2401.49 | 523.2 | 4.7 | 2459.04 | 57.55 | | [调价] |
| 8 | 030411006001 | 接线盒 钢制灯头盒安装 | 个 | 94 | 8.15 | 766.1 | 94 | 7.68 | 721.92 | | 44.18 | [调价] |
| 9 | 030411006002 | 接线盒 钢制开关盒、插座盒、接线盒安装 | 个 | 119 | 7.89 | 938.91 | 119 | 7.39 | 879.41 | | 59.5 | [调价] |
| 10 | 030412005001 | 荧光灯 平板灯安装 600X600 LED 1x40W （含光源） | 套 | 78 | 154.09 | 12019.02 | 78 | 150.79 | 11761.62 | | 257.4 | [调价] |
| 11 | 030412005002 | 荧光灯 平板灯安装 300X300 LED 1x15W （含光源） | 套 | 16 | 92.78 | 1484.48 | 16 | 89.48 | 1431.68 | | 52.8 | [调价] |
| 12 | 030404034001 | 照明开关 单联单控开关安装 250V/10A | 个 | 9 | 21.66 | 194.94 | 9 | 22.7 | 204.3 | 9.36 | | [调价] |

编制人：

审核人：

审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：安装部分-B区块家宴中心

金额单位：元

第 2 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量单位 | 送审 | | | 审定 | | | 核增 | 核减 | 增减说明 |
|----|--------------|-----------------------------------|------|------|---------|----------|------|--------|----------|---------|---------|------|
| | | | | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | | | |
| 13 | 030404034002 | 照明开关 双联单控开关安装 250V/10A | 个 | 6 | 28.29 | 169.74 | 6 | 32.17 | 193.02 | 23.28 | | [调价] |
| 14 | 030404034003 | 照明开关 三联单控开关安装 250V/10A | 个 | 16 | 35.99 | 575.84 | 16 | 38.76 | 620.16 | 44.32 | | [调价] |
| 15 | 030404035001 | 插座 二. 三极插座(安全型)安装 250V/10A | 个 | 22 | 28.67 | 630.74 | 22 | 26.07 | 573.54 | | 57.2 | [调价] |
| 16 | 030404035002 | 插座 卫生间插座(安全型)安装 250V/10A | 个 | 4 | 28.67 | 114.68 | 4 | 26.96 | 107.84 | | 6.84 | [调价] |
| 17 | 030404035003 | 插座 空调挂机插座(安全型)安装 250V/16A | 个 | 2 | 28.67 | 57.34 | 2 | 29.14 | 58.28 | 0.94 | | [调价] |
| 18 | 030404035004 | 插座 小厨宝插座(安全型)安装 250V/20A | 个 | 2 | 48.4 | 96.8 | 2 | 37.58 | 75.16 | | 21.64 | [调价] |
| 19 | 030404035005 | 插座 操作台插座(安全型)安装 250V/16A | 个 | 6 | 28.67 | 172.02 | 6 | 29.14 | 174.84 | 2.82 | | [调价] |
| 20 | 030404033001 | 风扇 换气扇安装 | 台 | 4 | 163.45 | 653.8 | 4 | 157.19 | 628.76 | | 25.04 | [调价] |
| 21 | 030404033002 | 风扇 风扇安装吊风扇 含调速开关 | 台 | 24 | 173.21 | 4157.04 | 24 | 166.62 | 3998.88 | | 158.16 | [调价] |
| | | 分部小计(电气系统) | | | | 54950.19 | | | 55468.25 | 2601.83 | 2083.77 | |
| | | 智能化监控系统 | | | | | | | | | | |
| 22 | 030502001001 | 机柜、机架 42U机柜落地安装 600X2000X600 | 台 | 1 | 2230.97 | 2230.97 | 1 | 1567.4 | 1567.4 | | 663.57 | [调价] |
| 23 | 030502003001 | 分线接线箱(盒) 安防控制箱壁挂安装 600*635*450 | 个 | 1 | 343.99 | 343.99 | 1 | 334.19 | 334.19 | | 9.8 | [调价] |
| 24 | 030411003001 | 桥架 槽式桥架200*100 | m | 61.1 | 97.23 | 5940.75 | 61.1 | 85.28 | 5210.61 | | 730.14 | [调价] |
| 25 | 030413001001 | 铁构件 一般铁构件制作、安装除锈刷油 | kg | 54.5 | 18.36 | 1000.62 | 54.5 | 16.53 | 900.89 | | 99.73 | [调价] |

编制人：

审核人：

审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：安装部分-B区块家宴中心

金额单位：元

第 3 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量单位 | 送审 | | | 审定 | | | 核增 | 核减 | 增减说明 |
|----|--------------|---|------|-------|---------|----------|-------|---------|---------|------|---------|------|
| | | | | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | | | |
| 26 | 030502004001 | 电视、电话插座 双口数据/语音插座安装 | 个 | 1 | 55.17 | 55.17 | 1 | 53.75 | 53.75 | | 1.42 | [调价] |
| 27 | 080609004001 | 模块 千兆光模块 | 台 | 2 | 183.84 | 367.68 | 2 | 171.12 | 342.24 | | 25.44 | [调价] |
| 28 | 030502010001 | 配线架 12口光纤配线架安装 | 个 | 1 | 317.69 | 317.69 | 1 | 267.54 | 267.54 | | 50.15 | [调价] |
| 29 | 030501012001 | 交换机 16口POE交换机安装 | 台 | 1 | 4679.5 | 4679.5 | 1 | 3679.5 | 3679.5 | | 1000 | [调价] |
| 30 | 030501012002 | 交换机 汇聚交换机安装 | 台 | 1 | 7496.9 | 7496.9 | 1 | 5926.72 | 5926.72 | | 1570.18 | [调价] |
| 31 | 030501004001 | 存储设备 16路硬盘录像机安装 1、1*4盘位网络硬盘录像机 2、4块4T硬盘 3、1440P,大于30天存储 | 台 | 1 | 4747.18 | 4747.18 | 1 | 3958.61 | 3958.61 | | 788.57 | [调价] |
| 32 | 030504002001 | 服务器显示设备 35寸显示器安装 | 台 | 1 | 2843.06 | 2843.06 | 1 | 1726.83 | 1726.83 | | 1116.23 | [调价] |
| 33 | 030507008001 | 监控摄像设备 400万全彩枪式摄像机安装 含支架 | 台 | 12 | 1115.21 | 13382.52 | 12 | 757.08 | 9084.96 | | 4297.56 | [调价] |
| 34 | 030411001002 | 配管 砖、混凝土结构暗配塑料管 PC25 | m | 5.5 | 8.41 | 46.26 | 5.5 | 7.43 | 40.87 | | 5.39 | [调价] |
| 35 | 030411001003 | 配管 砖、混凝土结构暗配塑料管 PC20 | m | 91.5 | 7.25 | 663.38 | 91.5 | 6.35 | 581.03 | | 82.35 | [调价] |
| 36 | 030502005001 | 双绞线缆 管内穿线 CAT6UTP | m | 334.8 | 4.52 | 1513.3 | 334.8 | 4.33 | 1449.68 | | 63.62 | [调价] |
| 37 | 030502005002 | 双绞线缆 管内穿线 CAT6E | m | 15 | 3.92 | 58.8 | 15 | 3.73 | 55.95 | | 2.85 | [调价] |
| 38 | 030502007001 | 光缆 管内穿放1*12芯多模光纤 | m | 10 | 7.94 | 79.4 | 10 | 8.01 | 80.1 | 0.70 | | [调价] |

编制人：

审核人：

审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：安装部分-B区块家宴中心

金额单位：元

第 4 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量单位 | 送审 | | | 审定 | | | 核增 | 核减 | 增减说明 |
|----|--------------|--|------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|-------|------|
| | | | | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | | | |
| | | 分部小计(智能化监控系统) | | | | 45767.17 | | | 35260.87 | 0.70 | 10507 | |
| | | 给排水系统 | | | | | | | | | | |
| 39 | 031001006001 | 塑料管 室内PPR塑料给水管(热熔连接)安装 DN15 1.管道消毒、冲洗。 | m | 26.7 | 14.89 | 397.56 | 26.7 | 13.44 | 358.85 | | 38.71 | [调价] |
| 40 | 031001006002 | 塑料管 室内PPR塑料给水管(热熔连接)安装 DN20 1.管道消毒、冲洗。 | m | 2.6 | 17.28 | 44.93 | 2.6 | 15.66 | 40.72 | | 4.21 | [调价] |
| 41 | 031001006003 | 塑料管 室内PPR塑料给水管(热熔连接)安装 DN25 1.管道消毒、冲洗。 | m | 64.3 | 22.72 | 1460.9 | 64.3 | 20.93 | 1345.8 | | 115.1 | [调价] |
| 42 | 031001006004 | 塑料管 室内PPR塑料给水管(热熔连接)安装 DN32 1.管道消毒、冲洗。 | m | 0.8 | 28.35 | 22.68 | 0.8 | 26.22 | 20.98 | | 1.7 | [调价] |
| 43 | 031001006005 | 塑料管 室内PPR塑料给水管(热熔连接)安装 DN40 1.管道消毒、冲洗。 | m | 3.2 | 40.42 | 129.34 | 3.2 | 37.83 | 121.06 | | 8.28 | [调价] |
| 44 | 031001006006 | 塑料管 室内PPR塑料给水管(热熔连接)安装 DN50 1.管道消毒、冲洗。 | m | 12.9 | 52.79 | 680.99 | 12.9 | 50.12 | 646.55 | | 34.44 | [调价] |
| 45 | 031001006007 | 塑料管 室内PPR塑料给水管(热熔连接)安装 DN65 1.管道消毒、冲洗。 | m | 28.2 | 69.72 | 1966.1 | 28.2 | 66.83 | 1884.61 | | 81.49 | [调价] |
| 46 | 031001006008 | 塑料管 室内U-PVC塑料排水管(粘接)安装 DN50 | m | 10.8 | 19.85 | 214.38 | 10.8 | 17.83 | 192.56 | | 21.82 | [调价] |

编制人：

审核人：

审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：安装部分-B区块家宴中心

金额单位：元

第 5 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量单位 | 送审 | | | 审定 | | | 核增 | 核减 | 增减说明 |
|----|--------------|---------------------------------|------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|----|---------|------|
| | | | | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | | | |
| 47 | 031001006009 | 塑料管 室内U-PVC塑料排水管(粘接)安装 DN75 | m | 44.76 | 28.47 | 1274.32 | 44.76 | 25.93 | 1160.63 | | 113.69 | [调价] |
| 48 | 031001006010 | 塑料管 室内U-PVC塑料排水管(粘接)安装 DN100 | m | 40 | 43.35 | 1734 | 40 | 40.16 | 1606.4 | | 127.6 | [调价] |
| 49 | 031001006011 | 塑料管 室内U-PVC塑料排水管(粘接)安装 DN150 | m | 3.8 | 67.5 | 256.5 | 3.8 | 62.45 | 237.31 | | 19.19 | [调价] |
| 50 | 031003013001 | 水表 法兰水表组成安装 DN65 含闸阀1个 | 组 | 1 | 1400.43 | 1400.43 | 1 | 1364.36 | 1364.36 | | 36.07 | [调价] |
| 51 | 031003001001 | 螺纹阀门 闸阀安装 DN50 | 个 | 2 | 183.45 | 366.9 | 2 | 179.75 | 359.5 | | 7.4 | [调价] |
| 52 | 031003001002 | 螺纹阀门 自动排气阀安装 DN20 | 个 | 1 | 74.9 | 74.9 | 1 | 71.64 | 71.64 | | 3.26 | [调价] |
| 53 | 031003001003 | 螺纹阀门 截止阀安装 DN20 | 个 | 1 | 48.82 | 48.82 | 1 | 47.32 | 47.32 | | 1.5 | [调价] |
| 54 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 地漏安装 DN50 | 个 | 5 | 35.07 | 175.35 | 5 | 32.97 | 164.85 | | 10.5 | [调价] |
| 55 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 地漏安装 DN75 | 个 | 4 | 68.43 | 273.72 | 4 | 63.53 | 254.12 | | 19.6 | [调价] |
| 56 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 网框地漏安装 DN100 | 个 | 1 | 77.93 | 77.93 | 1 | 73.03 | 73.03 | | 4.9 | [调价] |
| 57 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 地面扫除口安装 DN100 | 个 | 1 | 44.11 | 44.11 | 1 | 42.83 | 42.83 | | 1.28 | [调价] |
| 58 | 031004003001 | 洗脸盆 洗脸盆安装 台下式冷热水 | 组 | 6 | 514.06 | 3084.36 | 6 | 504.92 | 3029.52 | | 54.84 | [调价] |
| 59 | 031004006001 | 大便器 蹲式大便器安装 脚踏开关 | 组 | 10 | 576.57 | 5765.7 | 10 | 535.23 | 5352.3 | | 413.4 | [调价] |
| 60 | 031004007001 | 小便器 壁挂式小便器安装 手动开关 | 组 | 4 | 1042.52 | 4170.08 | 4 | 760.36 | 3041.44 | | 1128.64 | [调价] |

编制人：

审核人：

审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：安装部分-B区块家宴中心

金额单位：元

第 6 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量单位 | 送审 | | | 审定 | | | 核增 | 核减 | 增减说明 |
|----|--------------|-----------------------------|------|-----|---------|------------|-----|---------|------------|----------|-----------|------|
| | | | | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | | | |
| 61 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 拖布池安装 | 组 | 2 | 556. 94 | 1113. 88 | 2 | 450. 85 | 901. 7 | | 212. 18 | [调价] |
| 62 | 03B001 | 不锈钢洗菜盆 1. 不锈钢洗菜盆 | 组 | 3 | 500 | 1500 | 3 | 500 | 1500 | | | |
| 63 | 031002003001 | 套管 刚性防水套管制作安装 DN75 | 个 | 4 | 222. 68 | 890. 72 | 4 | 201. 44 | 805. 76 | | 84. 96 | [调价] |
| 64 | 031002003002 | 套管 刚性防水套管制作安装 DN100 | 个 | 1 | 269. 35 | 269. 35 | 1 | 244. 59 | 244. 59 | | 24. 76 | [调价] |
| 65 | 031002003003 | 套管 刚性防水套管制作安装DN150 | 个 | 1 | 338. 09 | 338. 09 | 1 | 308. 6 | 308. 6 | | 29. 49 | [调价] |
| 66 | 031002003004 | 套管 穿楼板刚性防水套管制作安装DN50 | 个 | 8 | 66. 52 | 532. 16 | 8 | 60. 81 | 486. 48 | | 45. 68 | [调价] |
| 67 | 031002003005 | 套管 穿楼板刚性防水套管制作安装DN75 | 个 | 5 | 78. 61 | 393. 05 | 5 | 72. 13 | 360. 65 | | 32. 4 | [调价] |
| 68 | 031002003006 | 套管 穿楼板刚性防水套管制作安装DN100 | 个 | 6 | 95. 35 | 572. 1 | 6 | 87. 81 | 526. 86 | | 45. 24 | [调价] |
| 69 | 03B002 | 补人工 卫生间 内周长在12m以下 暗敷管道补贴 | 间 | 4 | 194. 81 | 779. 24 | 4 | 164. 95 | 659. 8 | | 119. 44 | [调项] |
| | | 分部小计(给排水系统) | | | | 30052. 59 | | | 27210. 82 | | 2841. 77 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 130769. 95 | | | 117939. 94 | 2602. 53 | 15432. 54 | |

编制人：

审核人：

审定人：

单位工程审核对比表

工程名称：安装部分-B区块小礼堂

金额单位：元

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 送审 | | 审定 | | 核增 | 核减 | 备注 |
|----|-----------------|--|----------|--|----------|--------|----------|----|
| | | 计算表达式 | 金额 | 计算表达式 | 金额 | | | |
| 一 | 分部分项工程量清单 | (分部分项合计) * 100% | 57423.12 | (分部分项合计) * 100% | 46892.2 | 595.37 | 11126.29 | |
| 二 | 措施项目清单 | (措施项目合计) * 100% | 630.65 | (措施项目合计) * 100% | 363.94 | | 266.71 | |
| 1 | 组织措施项目清单 | (组织措施合计) * 100% | 402.42 | (组织措施合计) * 100% | 147.41 | | 255.01 | |
| 2 | 技术措施项目清单 | (技术措施合计) * 100% | 228.23 | (技术措施合计) * 100% | 216.53 | | 11.7 | |
| 三 | 其他项目清单 | (在单项工程计取) * 100% | | (在单项工程计取) * 100% | | | | |
| 四 | 规费 | (分部分项定额人工费+分部分项定额机械费+技术措施定额人工费+技术措施定额机械费) * 30.63% | 1711.95 | (分部分项定额人工费+分部分项定额机械费+技术措施定额人工费+技术措施定额机械费) * 30.63% | 627.15 | | 1084.8 | |
| 五 | 税金 | (分部分项工程量清单+措施项目清单+其他项目清单+规费) * 9% | 5378.91 | (分部分项工程量清单+措施项目清单+其他项目清单+规费) * 9% | 4309.5 | 53.58 | 1122.99 | |
| 六 | 总报价 (一+二+三+四+五) | (分部分项工程量清单+措施项目清单+其他项目清单+规费+税金) * 100% | 65144.63 | (分部分项工程量清单+措施项目清单+其他项目清单+规费+税金) * 100% | 52192.79 | 648.95 | 13600.79 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

编制人：

审核人：

审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：安装部分-B区块小礼堂

金额单位：元

第 1 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量单位 | 送审 | | | 审定 | | | 核增 | 核减 | 增减说明 |
|----|--------------|--|------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|--------|---------|------|
| | | | | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | | | |
| | | 电气系统 | | | | | | | | | | |
| 1 | 030404017003 | 配电箱 嵌入式成套配电箱安装 AL1 1. 含电气元件，具体详见系统图。 | 台 | 1 | 1345.91 | 1345.91 | 1 | 1312.27 | 1312.27 | | 33.64 | [调价] |
| 2 | 030404017004 | 配电箱 嵌入式成套配电箱安装 AL2 1. 含电气元件，具体详见系统图。 | 台 | 1 | 1345.91 | 1345.91 | 1 | 1312.27 | 1312.27 | | 33.64 | [调价] |
| 3 | 030411001004 | 配管 砖、混凝土结构暗配电线管 JDG20 | m | 171.4 | 10.53 | 1804.84 | 171.4 | 9.7 | 1662.58 | | 142.26 | [调价] |
| 4 | 030411004005 | 配线 管内穿线 BV2.5 | m | 171 | 3.33 | 569.43 | 171 | 3.13 | 535.23 | | 34.2 | [调价] |
| 5 | 030411004006 | 配线 管内穿线 BVR2.5 | m | 85.5 | 3.33 | 284.72 | 85.5 | 3.35 | 286.43 | 1.71 | | [调价] |
| 6 | 030411004007 | 配线 管内穿线 BV4 | m | 179.8 | 4.23 | 760.55 | 179.8 | 4.33 | 778.53 | 17.98 | | [调价] |
| 7 | 030411004008 | 配线 管内穿线 BVR4 | m | 89.9 | 4.59 | 412.64 | 89.9 | 4.7 | 422.53 | 9.89 | | [调价] |
| 8 | 030411006003 | 接线盒 钢制灯头盒安装 | 个 | 25 | 8.15 | 203.75 | 25 | 7.68 | 192 | | 11.75 | [调价] |
| 9 | 030411006004 | 接线盒 钢制开关盒、插座盒、接线盒安装 | 个 | 20 | 7.89 | 157.8 | 20 | 7.39 | 147.8 | | 10 | [调价] |
| 10 | 030412004001 | 装饰灯 防水筒灯安装 LED 1X10W（含光源） | 套 | 6 | 91.94 | 551.64 | 6 | 88.15 | 528.9 | | 22.74 | [调价] |
| 11 | 030412004002 | 装饰灯 防眩光LED射灯安装 LED 1X10W | 套 | 5 | 93.5 | 467.5 | 5 | 175.74 | 878.7 | 411.20 | | [调价] |
| 12 | 030412004003 | 装饰灯 艺术吊灯安装 | 套 | 3 | 1624.7 | 4874.1 | 3 | 1126.52 | 3379.56 | | 1494.54 | [调价] |

编制人：

审核人：

审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：安装部分-B区块小礼堂

金额单位：元

第 2 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量单位 | 送审 | | | 审定 | | | 核增 | 核减 | 增减说明 |
|----|--------------|---------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----|--------|---------|--------|---------|------|
| | | | | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | | | |
| 13 | 030412005003 | 荧光灯 平板灯安装 1200X600 LED 1x80W （含光源） | 套 | 10 | 207.84 | 2078.4 | 10 | 204.54 | 2045.4 | | 33 | [调价] |
| 14 | 030412005004 | 荧光灯 平板灯安装 300X300 LED 1x15W （含光源） | 套 | 1 | 92.78 | 92.78 | 1 | 89.48 | 89.48 | | 3.3 | [调价] |
| 15 | 030404034004 | 照明开关 单联单控开关安装 250V/10A | 个 | 1 | 21.66 | 21.66 | 1 | 22.7 | 22.7 | 1.04 | | [调价] |
| 16 | 030404034005 | 照明开关 双联单控开关安装 250V/10A | 个 | 2 | 28.29 | 56.58 | 2 | 32.17 | 64.34 | 7.76 | | [调价] |
| 17 | 030404034006 | 照明开关 三联单控开关安装 250V/10A | 个 | 2 | 35.99 | 71.98 | 2 | 38.76 | 77.52 | 5.54 | | [调价] |
| 18 | 030404035006 | 插座 二. 三极插座(安全型)安装 250V/10A | 个 | 9 | 28.67 | 258.03 | 9 | 26.07 | 234.63 | | 23.4 | [调价] |
| 19 | 030404035007 | 插座 小厨宝插座(安全型)安装 250V/20A | 个 | 1 | 48.4 | 48.4 | 1 | 37.58 | 37.58 | | 10.82 | [调价] |
| 20 | 030404035008 | 插座 二. 三极地插座(安全型)安装 250V/10A | 个 | 5 | 150.88 | 754.4 | 5 | 178.79 | 893.95 | 139.55 | | [调价] |
| | | 分部小计(电气系统) | | | | 16161.02 | | | 14902.4 | 594.67 | 1853.29 | |
| | | 弱电系统 | | | | | | | | | | |
| 21 | 030502003002 | 分线接线箱（盒） 1. 名称：户内弱电箱 | 个 | 1 | 343.99 | 343.99 | 1 | 334.19 | 334.19 | | 9.8 | [调价] |
| 22 | 030502012001 | 信息插座 网络双口信息插座安装 | 个 | 1 | 55.17 | 55.17 | 1 | 53.75 | 53.75 | | 1.42 | [调价] |
| 23 | 030502004002 | 电视、电话插座 电视插座安装 | 个 | 1 | 55.17 | 55.17 | 1 | 53.75 | 53.75 | | 1.42 | [调价] |
| 24 | 030502012002 | 信息插座 网络双口信息地插座安装 | 个 | 5 | 238.62 | 1193.1 | 5 | 237.2 | 1186 | | 7.1 | [调价] |

编制人：

审核人：

审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：安装部分-B区块小礼堂

金额单位：元

第 3 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量单位 | 送审 | | | 审定 | | | 核增 | 核减 | 增减说明 |
|----|--------------|-----------------------------------|------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|----|---------|------|
| | | | | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | | | |
| 25 | 030411001005 | 配管 砖、混凝土结构暗配塑料管 PC25 | m | 35.2 | 8.41 | 296.03 | 35.2 | 7.43 | 261.54 | | 34.49 | [调价] |
| 26 | 030502005003 | 双绞线缆 管内穿线 UTPCAT6E | m | 53.7 | 3.92 | 210.5 | 53.7 | 3.73 | 200.3 | | 10.2 | [调价] |
| 27 | 030502006001 | 大对数电缆 大对数线缆管内敷设 SYV-75-5 | m | 18.7 | 3.3 | 61.71 | 18.7 | 3.09 | 57.78 | | 3.93 | [调价] |
| | | 分部小计(弱电系统) | | | | 2215.67 | | | 2147.31 | | 68.36 | |
| | | 智能化监控系统 | | | | | | | | | | |
| 28 | 030502001002 | 机柜、机架 42U机柜落地安装 600X2000X600 | 台 | 1 | 2230.97 | 2230.97 | 1 | 1567.4 | 1567.4 | | 663.57 | [调价] |
| 29 | 030502003003 | 分线接线箱(盒) 安防控制箱壁挂安装 600*635*450 | 个 | 1 | 343.99 | 343.99 | 1 | 334.19 | 334.19 | | 9.8 | [调价] |
| 30 | 030411003002 | 桥架 槽式桥架200*100 | m | 34.7 | 97.23 | 3373.88 | 34.7 | 85.28 | 2959.22 | | 414.66 | [调价] |
| 31 | 030413001002 | 铁构件 一般铁构件制作、安装除锈刷油 | kg | 30.52 | 18.36 | 560.35 | 30.52 | 16.53 | 504.5 | | 55.85 | [调价] |
| 32 | 030502004003 | 电视、电话插座 双口数据/语音插座安装 | 个 | 1 | 55.17 | 55.17 | 1 | 53.75 | 53.75 | | 1.42 | [调价] |
| 33 | 080609004002 | 模块 千兆光模块 | 台 | 2 | 183.84 | 367.68 | 2 | 171.12 | 342.24 | | 25.44 | [调价] |
| 34 | 030502010002 | 配线架 12口光纤配线架安装 | 个 | 1 | 317.69 | 317.69 | 1 | 267.54 | 267.54 | | 50.15 | [调价] |
| 35 | 030501012003 | 交换机 16口POE交换机安装 | 台 | 1 | 4679.5 | 4679.5 | 1 | 3679.5 | 3679.5 | | 1000 | [调价] |
| 36 | 030501012004 | 交换机 汇聚交换机安装 | 台 | 1 | 7496.9 | 7496.9 | 1 | 5926.72 | 5926.72 | | 1570.18 | [调价] |

编制人：

审核人：

审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：安装部分-B区块小礼堂

金额单位：元

第 4 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量单位 | 送审 | | | 审定 | | | 核增 | 核减 | 增减说明 |
|----|--------------|---|------|-------|---------|----------|-------|---------|----------|------|---------|------|
| | | | | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | | | |
| 37 | 030501004002 | 存储设备 16路硬盘录像机安装 1、1*4盘位网络硬盘录像机 2、4块4T硬盘 3、1440P,大于30天存储 | 台 | 1 | 4747.18 | 4747.18 | 1 | 3958.61 | 3958.61 | | 788.57 | [调价] |
| 38 | 030504002002 | 服务器显示设备 35寸显示器安装 | 台 | 1 | 2843.06 | 2843.06 | 1 | 1726.83 | 1726.83 | | 1116.23 | [调价] |
| 39 | 030507008002 | 监控摄像设备 400万全彩枪式摄像机安装 含支架 | 台 | 7 | 1115.21 | 7806.47 | 7 | 757.08 | 5299.56 | | 2506.91 | [调价] |
| 40 | 030411001006 | 配管 砖、混凝土结构暗配塑料管 PC25 | m | 5.2 | 8.41 | 43.73 | 5.2 | 7.43 | 38.64 | | 5.09 | [调价] |
| 41 | 030411001007 | 配管 砖、混凝土结构暗配塑料管 PC20 | m | 19.8 | 7.25 | 143.55 | 19.8 | 6.35 | 125.73 | | 17.82 | [调价] |
| 42 | 030502005004 | 双绞线缆 管内穿线 CAT6UTP | m | 110.2 | 4.52 | 498.1 | 110.2 | 4.33 | 477.17 | | 20.93 | [调价] |
| 43 | 030502005005 | 双绞线缆 管内穿线 CAT6E | m | 15.4 | 3.92 | 60.37 | 15.4 | 3.73 | 57.44 | | 2.93 | [调价] |
| 44 | 030502007002 | 光缆 管内穿放1*12芯多模光纤 | m | 10 | 7.94 | 79.4 | 10 | 8.01 | 80.1 | 0.70 | | [调价] |
| | | 分部小计(智能化监控系统) | | | | 35647.99 | | | 27399.14 | 0.70 | 8249.55 | |
| | | 给排水系统 | | | | | | | | | | |
| 45 | 031001006012 | 塑料管 室内PPR塑料给水管(热熔连接)安装 DN15 1. 管道消毒、冲洗。 | m | 1.5 | 14.89 | 22.34 | 1.5 | 13.44 | 20.16 | | 2.18 | [调价] |
| 46 | 031001006013 | 塑料管 室内PPR塑料给水管(热熔连接)安装 DN25 1. 管道消毒、冲洗。 | m | 4.3 | 22.72 | 97.7 | 4.3 | 20.93 | 90 | | 7.7 | [调价] |

编制人：

审核人：

审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：安装部分-B区块小礼堂

金额单位：元

第 5 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量单位 | 送审 | | | 审定 | | | 核增 | 核减 | 增减说明 |
|----|--------------|---------------------------------|------|------|---------|----------|------|--------|---------|--------|----------|------|
| | | | | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | | | |
| 47 | 031001006014 | 塑料管 室内U-PVC塑料排水管(粘接)安装 DN75 | m | 1.8 | 28.47 | 51.25 | 1.8 | 25.93 | 46.67 | | 4.58 | [调价] |
| 48 | 031001006015 | 塑料管 室内U-PVC塑料排水管(粘接)安装 DN100 | m | 10.2 | 43.35 | 442.17 | 10.2 | 40.16 | 409.63 | | 32.54 | [调价] |
| 49 | 031004014005 | 给、排水附(配)件 地漏安装 DN50 | 个 | 1 | 35.07 | 35.07 | 1 | 32.97 | 32.97 | | 2.1 | [调价] |
| 50 | 031004003002 | 洗脸盆 洗脸盆安装 台下式冷热水 | 组 | 1 | 514.06 | 514.06 | 1 | 504.92 | 504.92 | | 9.14 | [调价] |
| 51 | 031004006002 | 大便器 坐式大便器安装 (含五金配件) | 组 | 1 | 1771.69 | 1771.69 | 1 | 929.46 | 929.46 | | 842.23 | [调价] |
| 52 | 031002003007 | 套管 刚性防水套管制作安装 DN100 | 个 | 1 | 269.35 | 269.35 | 1 | 244.59 | 244.59 | | 24.76 | [调价] |
| 53 | 03B003 | 补人工 卫生间 内周长在12m以下 暗敷管道补贴 | 间 | 1 | 194.81 | 194.81 | 1 | 164.95 | 164.95 | | 29.86 | [调项] |
| | | 分部小计(给排水系统) | | | | 3398.44 | | | 2443.35 | | 955.09 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 57423.12 | | | 46892.2 | 595.37 | 11126.29 | |

编制人：

审核人：

审定人：

技术措施项目对比表

工程名称: 安装部分-B区块小礼堂

金额单位：元

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人：

审核人:

审定人:

单位工程审核对比表

工程名称：安装部分-A区块家宴中心

金额单位：元

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 送审 | | 审定 | | 核增 | 核减 | 备注 |
|----|-----------------|--|----------|--|----------|--------|----------|----|
| | | 计算表达式 | 金额 | 计算表达式 | 金额 | | | |
| 一 | 分部分项工程量清单 | (分部分项合计) * 100% | 71044.45 | (分部分项合计) * 100% | 63654.51 | 152.89 | 7542.83 | |
| 二 | 措施项目清单 | (措施项目合计) * 100% | 1386.15 | (措施项目合计) * 100% | 780.45 | | 605.7 | |
| 1 | 组织措施项目清单 | (组织措施合计) * 100% | 880.73 | (组织措施合计) * 100% | 299.95 | | 580.78 | |
| 2 | 技术措施项目清单 | (技术措施合计) * 100% | 505.42 | (技术措施合计) * 100% | 480.5 | | 24.92 | |
| 三 | 其他项目清单 | (在单项工程计取) * 100% | | (在单项工程计取) * 100% | | | | |
| 四 | 规费 | (分部分项定额人工费+分部分项定额机械费+技术措施定额人工费+技术措施定额机械费) * 30.63% | 3746.8 | (分部分项定额人工费+分部分项定额机械费+技术措施定额人工费+技术措施定额机械费) * 30.63% | 1276.02 | | 2470.78 | |
| 五 | 税金 | (分部分项工程量清单+措施项目清单+其他项目清单+规费) * 9% | 6855.97 | (分部分项工程量清单+措施项目清单+其他项目清单+规费) * 9% | 5913.99 | 13.76 | 955.74 | |
| 六 | 总报价 (一+二+三+四+五) | (分部分项工程量清单+措施项目清单+其他项目清单+规费+税金) * 100% | 83033.37 | (分部分项工程量清单+措施项目清单+其他项目清单+规费+税金) * 100% | 71624.97 | 166.65 | 11575.05 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

编制人：

审核人：

审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：安装部分-A区块家宴中心

金额单位：元

第 1 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量单位 | 送审 | | | 审定 | | | 核增 | 核减 | 增减说明 |
|----|--------------|---|------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|--------|------|
| | | | | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | | | |
| | | 电气系统 | | | | | | | | | | |
| 1 | 030404017005 | 配电箱 嵌入式成套配电箱安装 AL1 1.含电气元件，具体详见系统图。 | 台 | 1 | 2445.91 | 2445.91 | 1 | 2412.27 | 2412.27 | | 33.64 | [调价] |
| 2 | 030411001008 | 配管 砖、混凝土结构暗配电线管 JDG20 | m | 791.4 | 10.53 | 8333.44 | 791.4 | 9.7 | 7676.58 | | 656.86 | [调价] |
| 3 | 030411004009 | 配线 管内穿线 BV2.5 | m | 976.8 | 3.33 | 3252.74 | 976.8 | 3.13 | 3057.38 | | 195.36 | [调价] |
| 4 | 030411004010 | 配线 管内穿线 BVR2.5 | m | 488.4 | 3.33 | 1626.37 | 488.4 | 3.35 | 1636.14 | 9.77 | | [调价] |
| 5 | 030411004011 | 配线 管内穿线 BV4 | m | 646 | 4.23 | 2732.58 | 646 | 4.33 | 2797.18 | 64.60 | | [调价] |
| 6 | 030411004012 | 配线 管内穿线 BVR4 | m | 323 | 4.59 | 1482.57 | 323 | 4.7 | 1518.1 | 35.53 | | [调价] |
| 7 | 030411006005 | 接线盒 钢制灯头盒安装 | 个 | 53 | 8.15 | 431.95 | 53 | 7.68 | 407.04 | | 24.91 | [调价] |
| 8 | 030411006006 | 接线盒 钢制开关盒、插座盒、接线盒安装 | 个 | 60 | 7.89 | 473.4 | 60 | 7.39 | 443.4 | | 30 | [调价] |
| 9 | 030412005005 | 荧光灯 平板灯安装 1200X600 LED 1x80W （含光源） | 套 | 32 | 207.84 | 6650.88 | 32 | 204.54 | 6545.28 | | 105.6 | [调价] |
| 10 | 030412005006 | 荧光灯 平板灯安装 300X300 LED 1x15W （含光源） | 套 | 21 | 92.78 | 1948.38 | 21 | 89.48 | 1879.08 | | 69.3 | [调价] |
| 11 | 030404034007 | 照明开关 单联单控开关安装 250V/10A | 个 | 6 | 21.66 | 129.96 | 6 | 22.7 | 136.2 | 6.24 | | [调价] |
| 12 | 030404034008 | 照明开关 双联单控开关安装 250V/10A | 个 | 8 | 28.29 | 226.32 | 8 | 32.17 | 257.36 | 31.04 | | [调价] |

编制人：

审核人：

审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：安装部分-A区块家宴中心

金额单位：元

第 2 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量单位 | 送审 | | | 审定 | | | 核增 | 核减 | 增减说明 |
|----|--------------|------------------------------|------|-------|---------|----------|-------|--------|----------|--------|---------|------|
| | | | | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | | | |
| 13 | 030404034009 | 照明开关 四联单控开关安装 250V/10A | 个 | 1 | 41.69 | 41.69 | 1 | 47.4 | 47.4 | 5.71 | | [调价] |
| 14 | 030404035009 | 插座 二、三极插座(安全型)安装 250V/10A | 个 | 9 | 28.67 | 258.03 | 9 | 26.07 | 234.63 | | 23.4 | [调价] |
| 15 | 030404035010 | 插座 卫生间插座(安全型)安装 250V/10A | 个 | 2 | 28.67 | 57.34 | 2 | 26.96 | 53.92 | | 3.42 | [调价] |
| 16 | 030404035011 | 插座 小厨宝插座(安全型)安装 250V/20A | 个 | 2 | 48.4 | 96.8 | 2 | 37.58 | 75.16 | | 21.64 | [调价] |
| 17 | 030404033003 | 风扇 换气扇安装 | 台 | 2 | 163.45 | 326.9 | 2 | 157.19 | 314.38 | | 12.52 | [调价] |
| 18 | 030404033004 | 风扇 风扇安装吊风扇 含调速开关 | 台 | 15 | 173.21 | 2598.15 | 15 | 166.62 | 2499.3 | | 98.85 | [调价] |
| | | 分部小计(电气系统) | | | | 33113.41 | | | 31990.8 | 152.89 | 1275.5 | |
| | | 智能化监控系统 | | | | | | | | | | |
| 19 | 030411003003 | 桥架 槽式桥架200*100 | m | 54.1 | 97.23 | 5260.14 | 54.1 | 85.28 | 4613.65 | | 646.49 | [调价] |
| 20 | 030413001003 | 铁构件 一般铁构件制作、安装除锈刷油 | kg | 47.96 | 18.36 | 880.55 | 47.96 | 16.53 | 792.78 | | 87.77 | [调价] |
| 21 | 030507008003 | 监控摄像设备 400万全彩枪式摄像机安装 含支架 | 台 | 9 | 1115.21 | 10036.89 | 9 | 757.08 | 6813.72 | | 3223.17 | [调价] |
| 22 | 030411001009 | 配管 砖、混凝土结构暗配塑料管 PC20 | m | 63.8 | 7.25 | 462.55 | 63.8 | 6.35 | 405.13 | | 57.42 | [调价] |
| 23 | 030502005006 | 双绞线缆 管内穿线 CAT6UTP | m | 285.9 | 4.52 | 1292.27 | 285.9 | 4.33 | 1237.95 | | 54.32 | [调价] |
| | | 分部小计(智能化监控系统) | | | | 17932.4 | | | 13863.23 | | 4069.17 | |
| | | 给排水系统 | | | | | | | | | | |

编制人：

审核人：

审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：安装部分-A区块家宴中心

金额单位：元

第 3 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量单位 | 送审 | | | 审定 | | | 核增 | 核减 | 增减说明 |
|----|--------------|--|------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|----|--------|------|
| | | | | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | | | |
| 24 | 031001006016 | 塑料管 室内PPR塑料给水管(热熔连接)安装 DN15 1.管道消毒、冲洗。 | m | 33.35 | 14.89 | 496.58 | 33.35 | 13.44 | 448.22 | | 48.36 | [调价] |
| 25 | 031001006017 | 塑料管 室内PPR塑料给水管(热熔连接)安装 DN20 1.管道消毒、冲洗。 | m | 1.5 | 17.28 | 25.92 | 1.5 | 15.66 | 23.49 | | 2.43 | [调价] |
| 26 | 031001006018 | 塑料管 室内PPR塑料给水管(热熔连接)安装 DN25 1.管道消毒、冲洗。 | m | 1.3 | 22.72 | 29.54 | 1.3 | 20.93 | 27.21 | | 2.33 | [调价] |
| 27 | 031001006019 | 塑料管 室内PPR塑料给水管(热熔连接)安装 DN32 1.管道消毒、冲洗。 | m | 7.8 | 28.35 | 221.13 | 7.8 | 26.22 | 204.52 | | 16.61 | [调价] |
| 28 | 031001006020 | 塑料管 室内PPR塑料给水管(热熔连接)安装 DN50 1.管道消毒、冲洗。 | m | 9.7 | 52.79 | 512.06 | 9.7 | 50.12 | 486.16 | | 25.9 | [调价] |
| 29 | 031001006021 | 塑料管 室内U-PVC塑料排水管(粘接)安装 DN50 | m | 8.8 | 19.85 | 174.68 | 8.8 | 17.83 | 156.9 | | 17.78 | [调价] |
| 30 | 031001006022 | 塑料管 室内U-PVC塑料排水管(粘接)安装 DN75 | m | 10.1 | 28.47 | 287.55 | 10.1 | 25.93 | 261.89 | | 25.66 | [调价] |
| 31 | 031001006023 | 塑料管 室内U-PVC塑料排水管(粘接)安装 DN100 | m | 40.3 | 43.35 | 1747.01 | 40.3 | 40.16 | 1618.45 | | 128.56 | [调价] |
| 32 | 031004014006 | 给、排水附(配)件 地漏安装 DN50 | 个 | 3 | 35.07 | 105.21 | 3 | 32.97 | 98.91 | | 6.3 | [调价] |
| 33 | 031004014007 | 给、排水附(配)件 地漏安装 DN75 | 个 | 2 | 68.43 | 136.86 | 2 | 63.53 | 127.06 | | 9.8 | [调价] |
| 34 | 031004014008 | 给、排水附(配)件 地面扫除口安装 DN100 | 个 | 2 | 44.11 | 88.22 | 2 | 42.83 | 85.66 | | 2.56 | [调价] |

编制人：

审核人：

审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：安装部分-A区块家宴中心

金额单位：元

第 4 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量单位 | 送审 | | | 审定 | | | 核增 | 核减 | 增减说明 |
|----|--------------|-----------------------------|------|-----|---------|----------|-----|--------|----------|--------|---------|------|
| | | | | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | | | |
| 35 | 031004003003 | 洗脸盆 洗脸盆安装 台下式冷热水 | 组 | 6 | 514.06 | 3084.36 | 6 | 504.92 | 3029.52 | | 54.84 | [调价] |
| 36 | 031004006003 | 大便器 蹲式大便器安装 脚踏开关 | 组 | 6 | 576.57 | 3459.42 | 6 | 535.23 | 3211.38 | | 248.04 | [调价] |
| 37 | 031004007002 | 小便器 壁挂式小便器安装 手动开关 | 组 | 4 | 1042.52 | 4170.08 | 4 | 760.36 | 3041.44 | | 1128.64 | [调价] |
| 38 | 031004008002 | 其他成品卫生器具 拖布池安装 | 组 | 2 | 556.94 | 1113.88 | 2 | 450.85 | 901.7 | | 212.18 | [调项] |
| 39 | 03B004 | 不锈钢洗菜盆 1. 不锈钢洗菜盆 | 组 | 3 | 500 | 1500 | 3 | 500 | 1500 | | | |
| 40 | 031002003008 | 套管 刚性防水套管制作安装 DN100 | 个 | 2 | 269.35 | 538.7 | 2 | 244.59 | 489.18 | | 49.52 | [调价] |
| 41 | 031002003009 | 套管 穿楼板刚性防水套管制作安装DN50 | 个 | 15 | 66.52 | 997.8 | 15 | 60.81 | 912.15 | | 85.65 | [调价] |
| 42 | 031002003010 | 套管 穿楼板刚性防水套管制作安装DN75 | 个 | 2 | 78.61 | 157.22 | 2 | 72.13 | 144.26 | | 12.96 | [调价] |
| 43 | 031002003011 | 套管 穿楼板刚性防水套管制作安装DN100 | 个 | 8 | 95.35 | 762.8 | 8 | 87.81 | 702.48 | | 60.32 | [调价] |
| 44 | 03B005 | 补人工 卫生间 内周长在12m以下 暗敷管道补贴 | 间 | 2 | 194.81 | 389.62 | 2 | 164.95 | 329.9 | | 59.72 | [调项] |
| | | 分部小计(给排水系统) | | | | 1998.64 | | | 17800.48 | | 2198.16 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 71044.45 | | | 63654.51 | 152.89 | 7542.83 | |

编制人：

审核人：

审定人：

技术措施项目对比表

工程名称: 安装部分-A区块家宴中心

金额单位：元

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人：

审核人:

审定人:

单位工程审核对比表

工程名称：安装部分-A区块居家养老

金额单位：元

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 送审 | | 审定 | | 核增 | 核减 | 备注 |
|----|-----------------|--|----------|--|----------|--------|----------|----|
| | | 计算表达式 | 金额 | 计算表达式 | 金额 | | | |
| 一 | 分部分项工程量清单 | (分部分项合计) * 100% | 89114.21 | (分部分项合计) * 100% | 76631.91 | 171.5 | 12653.8 | |
| 二 | 措施项目清单 | (措施项目合计) * 100% | 1463.47 | (措施项目合计) * 100% | 836.44 | | 627.03 | |
| 1 | 组织措施项目清单 | (组织措施合计) * 100% | 920.53 | (组织措施合计) * 100% | 320.32 | | 600.21 | |
| 2 | 技术措施项目清单 | (技术措施合计) * 100% | 542.94 | (技术措施合计) * 100% | 516.12 | | 26.82 | |
| 三 | 其他项目清单 | (在单项工程计取) * 100% | | (在单项工程计取) * 100% | | | | |
| 四 | 规费 | (分部分项定额人工费+分部分项定额机械费+技术措施定额人工费+技术措施定额机械费) * 30.63% | 3916.08 | (分部分项定额人工费+分部分项定额机械费+技术措施定额人工费+技术措施定额机械费) * 30.63% | 1362.68 | | 2553.4 | |
| 五 | 税金 | (分部分项工程量清单+措施项目清单+其他项目清单+规费) * 9% | 8504.44 | (分部分项工程量清单+措施项目清单+其他项目清单+规费) * 9% | 7094.79 | 15.44 | 1425.09 | |
| 六 | 总报价 (一+二+三+四+五) | (分部分项工程量清单+措施项目清单+其他项目清单+规费+税金) * 100% | 102998.2 | (分部分项工程量清单+措施项目清单+其他项目清单+规费+税金) * 100% | 85925.82 | 186.94 | 17259.32 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

编制人：

审核人：

审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：安装部分-A区块居家养老

金额单位：元

第 1 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量单位 | 送审 | | | 审定 | | | 核增 | 核减 | 增减说明 |
|----|--------------|--|------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|--------|------|
| | | | | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | | | |
| | | 电气系统 | | | | | | | | | | |
| 1 | 030404017006 | 配电箱 嵌入式成套配电箱安装 AL1 1. 含电气元件，具体详见系统图。 | 台 | 1 | 2045.91 | 2045.91 | 1 | 2012.27 | 2012.27 | | 33.64 | [调价] |
| 2 | 030404017007 | 配电箱 嵌入式成套配电箱安装 AL2-1 1. 含电气元件，具体详见系统图。 | 台 | 1 | 1745.91 | 1745.91 | 1 | 1712.27 | 1712.27 | | 33.64 | [调价] |
| 3 | 030404017008 | 配电箱 嵌入式成套配电箱安装 AL2-2 1. 含电气元件，具体详见系统图。 | 台 | 1 | 1645.91 | 1645.91 | 1 | 1612.27 | 1612.27 | | 33.64 | [调价] |
| 4 | 030411001010 | 配管 砖、混凝土结构暗配电线管 JDG20 | m | 729.3 | 10.53 | 7679.53 | 729.3 | 9.7 | 7074.21 | | 605.32 | [调价] |
| 5 | 030411004013 | 配线 管内穿线 BV2.5 | m | 810.6 | 3.33 | 2699.3 | 810.6 | 3.13 | 2537.18 | | 162.12 | [调价] |
| 6 | 030411004014 | 配线 管内穿线 BVR2.5 | m | 405.3 | 3.33 | 1349.65 | 405.3 | 3.35 | 1357.76 | 8.11 | | [调价] |
| 7 | 030411004015 | 配线 管内穿线 BV4 | m | 708 | 4.23 | 2994.84 | 708 | 4.33 | 3065.64 | 70.80 | | [调价] |
| 8 | 030411004016 | 配线 管内穿线 BVR4 | m | 354 | 4.59 | 1624.86 | 354 | 4.7 | 1663.8 | 38.94 | | [调价] |
| 9 | 030411006007 | 接线盒 钢制灯头盒安装 | 个 | 47 | 8.15 | 383.05 | 47 | 7.68 | 360.96 | | 22.09 | [调价] |
| 10 | 030411006008 | 接线盒 钢制开关盒、插座盒、接线盒安装 | 个 | 84 | 7.89 | 662.76 | 84 | 7.39 | 620.76 | | 42 | [调价] |
| 11 | 030412005007 | 荧光灯 平板灯安装 1200X600 LED 1x80W （含光源） | 套 | 30 | 207.84 | 6235.2 | 30 | 204.54 | 6136.2 | | 99 | [调价] |

编制人：

审核人：

审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：安装部分-A区块居家养老

金额单位：元

第 2 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量单位 | 送审 | | | 审定 | | | 核增 | 核减 | 增减说明 |
|----|--------------|--------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----|--------|---------|-------|-------|------|
| | | | | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | | | |
| 12 | 030412005008 | 荧光灯 平板灯安装 600X600 LED 1x40W （含光源） | 套 | 1 | 154.09 | 154.09 | 1 | 150.79 | 150.79 | | 3.3 | [调价] |
| 13 | 030412005009 | 荧光灯 平板灯安装 300X300 LED 1x15W （含光源） | 套 | 16 | 92.78 | 1484.48 | 16 | 89.48 | 1431.68 | | 52.8 | [调价] |
| 14 | 030404034010 | 照明开关 单联单控开关安装 250V/10A | 个 | 15 | 21.66 | 324.9 | 15 | 22.7 | 340.5 | 15.60 | | [调价] |
| 15 | 030404034011 | 照明开关 双联单控开关安装 250V/10A | 个 | 5 | 28.29 | 141.45 | 5 | 32.17 | 160.85 | 19.40 | | [调价] |
| 16 | 030404034012 | 照明开关 三联单控开关安装 250V/10A | 个 | 1 | 35.99 | 35.99 | 1 | 38.76 | 38.76 | 2.77 | | [调价] |
| 17 | 030404034013 | 照明开关 四联单控开关安装 250V/10A | 个 | 2 | 41.69 | 83.38 | 2 | 47.4 | 94.8 | 11.42 | | [调价] |
| 18 | 030404035012 | 插座 二. 三极插座(安全型)安装 250V/10A | 个 | 25 | 28.67 | 716.75 | 25 | 26.07 | 651.75 | | 65 | [调价] |
| 19 | 030404035013 | 插座 卫生间插座(安全型)安装 250V/10A | 个 | 1 | 28.67 | 28.67 | 1 | 26.96 | 26.96 | | 1.71 | [调价] |
| 20 | 030404035014 | 插座 空调挂机插座(安全型)安装 250V/16A | 个 | 2 | 28.67 | 57.34 | 2 | 29.14 | 58.28 | 0.94 | | [调价] |
| 21 | 030404035015 | 插座 小厨宝插座(安全型)安装 250V/20A | 个 | 3 | 48.4 | 145.2 | 3 | 37.58 | 112.74 | | 32.46 | [调价] |
| 22 | 030404035016 | 插座 操作台插座(安全型)安装 250V/16A | 个 | 6 | 28.67 | 172.02 | 6 | 29.14 | 174.84 | 2.82 | | [调价] |
| 23 | 030404033005 | 风扇 换气扇安装 | 台 | 1 | 163.45 | 163.45 | 1 | 157.19 | 157.19 | | 6.26 | [调价] |
| 24 | 030404033006 | 风扇 风扇安装吊风扇 含调速开关 | 台 | 12 | 173.21 | 2078.52 | 12 | 166.62 | 1999.44 | | 79.08 | [调价] |

编制人：

审核人：

审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：安装部分-A区块居家养老

金额单位：元

第 3 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量单位 | 送审 | | | 审定 | | | 核增 | 核减 | 增减说明 |
|----|--------------|---|------|-------|---------|----------|-------|---------|---------|--------|---------|------|
| | | | | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | | | |
| | | 分部小计(电气系统) | | | | 34653.16 | | | 33551.9 | 170.80 | 1272.06 | |
| | | 智能化监控系统 | | | | | | | | | | |
| 25 | 030502001003 | 机柜、机架 42U机柜落地安装 600X2000X600 | 台 | 1 | 2230.97 | 2230.97 | 1 | 1567.4 | 1567.4 | | 663.57 | [调价] |
| 26 | 030502003004 | 分线接线箱（盒） 安防控制箱壁挂安装 600*635*450 | 个 | 1 | 343.99 | 343.99 | 1 | 334.19 | 334.19 | | 9.8 | [调价] |
| 27 | 030411003004 | 桥架 槽式桥架200*100 | m | 67 | 97.23 | 6514.41 | 67 | 85.28 | 5713.76 | | 800.65 | [调价] |
| 28 | 030413001004 | 铁构件 一般铁构件制作、安装除锈刷油 | kg | 58.86 | 18.36 | 1080.67 | 58.86 | 16.53 | 972.96 | | 107.71 | [调价] |
| 29 | 030502004004 | 电视、电话插座 双口数据/语音插座安装 | 个 | 1 | 55.17 | 55.17 | 1 | 53.75 | 53.75 | | 1.42 | [调价] |
| 30 | 080609004003 | 模块 千兆光模块 | 台 | 2 | 183.84 | 367.68 | 2 | 171.12 | 342.24 | | 25.44 | [调价] |
| 31 | 030502010003 | 配线架 12口光纤配线架安装 | 个 | 1 | 317.69 | 317.69 | 1 | 267.54 | 267.54 | | 50.15 | [调价] |
| 32 | 030501012005 | 交换机 16口POE交换机安装 | 台 | 1 | 4679.5 | 4679.5 | 1 | 3679.5 | 3679.5 | | 1000 | [调价] |
| 33 | 030501012006 | 交换机 汇聚交换机安装 | 台 | 1 | 7496.9 | 7496.9 | 1 | 5926.72 | 5926.72 | | 1570.18 | [调价] |
| 34 | 030501004003 | 存储设备 16路硬盘录像机安装 1、1*4盘位网络硬盘录像机 2、4块4T硬盘 3、1440P,大于30天存储 | 台 | 1 | 4747.18 | 4747.18 | 1 | 3958.61 | 3958.61 | | 788.57 | [调价] |
| 35 | 030504002003 | 服务器显示设备 35寸显示器安装 | 台 | 1 | 2843.06 | 2843.06 | 1 | 1726.83 | 1726.83 | | 1116.23 | [调价] |

编制人：

审核人：

审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：安装部分-A区块居家养老

金额单位：元

第 4 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量单位 | 送审 | | | 审定 | | | 核增 | 核减 | 增减说明 |
|----|--------------|---|------|-------|---------|----------|-------|--------|----------|------|----------|------|
| | | | | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | | | |
| 36 | 030507008004 | 监控摄像设备 400万全彩枪式摄像机安装 含支架 | 台 | 13 | 1115.21 | 14497.73 | 13 | 757.08 | 9842.04 | | 4655.69 | [调价] |
| 37 | 030411001011 | 配管 砖、混凝土结构暗配塑料管 PC25 | m | 4.2 | 8.41 | 35.32 | 4.2 | 7.43 | 31.21 | | 4.11 | [调价] |
| 38 | 030411001012 | 配管 砖、混凝土结构暗配塑料管 PC20 | m | 59.9 | 7.25 | 434.28 | 59.9 | 6.35 | 380.37 | | 53.91 | [调价] |
| 39 | 030502005007 | 双绞线缆 管内穿线 CAT6UTP | m | 323.2 | 4.52 | 1460.86 | 323.2 | 4.33 | 1399.46 | | 61.4 | [调价] |
| 40 | 030502005008 | 双绞线缆 管内穿线 CAT6E | m | 5.2 | 3.92 | 20.38 | 5.2 | 3.73 | 19.4 | | 0.98 | [调价] |
| 41 | 030502007003 | 光缆 管内穿放1*12芯多模光纤 | m | 10 | 7.94 | 79.4 | 10 | 8.01 | 80.1 | 0.70 | | [调价] |
| | | 分部小计(智能化监控系统) | | | | 47205.19 | | | 36296.08 | 0.70 | 10909.81 | |
| | | 给排水系统 | | | | | | | | | | |
| 42 | 031001006024 | 塑料管 室内PPR塑料给水管(热熔连接)安装 DN15 1. 管道消毒、冲洗。 | m | 36.35 | 14.89 | 541.25 | 36.35 | 13.44 | 488.54 | | 52.71 | [调价] |
| 43 | 031001006025 | 塑料管 室内PPR塑料给水管(热熔连接)安装 DN25 1. 管道消毒、冲洗。 | m | 6.1 | 22.72 | 138.59 | 6.1 | 20.93 | 127.67 | | 10.92 | [调价] |
| 44 | 031001006026 | 塑料管 室内PPR塑料给水管(热熔连接)安装 DN32 1. 管道消毒、冲洗。 | m | 11.4 | 28.35 | 323.19 | 11.4 | 26.22 | 298.91 | | 24.28 | [调价] |
| 45 | 031001006027 | 塑料管 室内PPR塑料给水管(热熔连接)安装 DN40 1. 管道消毒、冲洗。 | m | 3.5 | 40.42 | 141.47 | 3.5 | 37.83 | 132.41 | | 9.06 | [调价] |

编制人：

审核人：

审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：安装部分-A区块居家养老

金额单位：元

第 5 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量单位 | 送审 | | | 审定 | | | 核增 | 核减 | 增减说明 |
|----|--------------|---------------------------------|------|------|--------|---------|------|--------|---------|----|-------|------|
| | | | | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | | | |
| 46 | 031001006028 | 塑料管 室内U-PVC塑料排水管(粘接)安装 DN50 | m | 18.8 | 19.85 | 373.18 | 18.8 | 17.83 | 335.2 | | 37.98 | [调价] |
| 47 | 031001006029 | 塑料管 室内U-PVC塑料排水管(粘接)安装 DN75 | m | 9.6 | 28.47 | 273.31 | 9.6 | 25.93 | 248.93 | | 24.38 | [调价] |
| 48 | 031001006030 | 塑料管 室内U-PVC塑料排水管(粘接)安装 DN100 | m | 26.9 | 43.35 | 1166.12 | 26.9 | 40.16 | 1080.3 | | 85.82 | [调价] |
| 49 | 031003001004 | 螺纹阀门 截止阀安装 DN32 | 个 | 1 | 106.5 | 106.5 | 1 | 104.29 | 104.29 | | 2.21 | [调价] |
| 50 | 031003001005 | 螺纹阀门 截止阀安装 DN25 | 个 | 2 | 69.42 | 138.84 | 2 | 67.66 | 135.32 | | 3.52 | [调价] |
| 51 | 031003001006 | 螺纹阀门 自动排气阀安装 DN20 | 个 | 1 | 74.9 | 74.9 | 1 | 71.64 | 71.64 | | 3.26 | [调价] |
| 52 | 031003001007 | 螺纹阀门 截止阀安装 DN20 | 个 | 1 | 48.82 | 48.82 | 1 | 47.32 | 47.32 | | 1.5 | [调价] |
| 53 | 031004014009 | 给、排水附(配)件 地漏安装 DN50 | 个 | 3 | 35.07 | 105.21 | 3 | 32.97 | 98.91 | | 6.3 | [调价] |
| 54 | 031004003004 | 洗脸盆 洗脸盆安装 台下式冷热水 | 组 | 2 | 514.06 | 1028.12 | 2 | 504.92 | 1009.84 | | 18.28 | [调价] |
| 55 | 031004003005 | 洗脸盆 洗脸盆 立柱式冷水 | 组 | 3 | 431.98 | 1295.94 | 3 | 425.09 | 1275.27 | | 20.67 | [调价] |
| 56 | 031002003012 | 套管 刚性防水套管制作安装 DN50 | 个 | 1 | 189.86 | 189.86 | 1 | 171.08 | 171.08 | | 18.78 | [调价] |
| 57 | 031002003013 | 套管 刚性防水套管制作安装 DN100 | 个 | 1 | 269.35 | 269.35 | 1 | 244.59 | 244.59 | | 24.76 | [调价] |
| 58 | 031002003014 | 套管 穿楼板刚性防水套管制作安装DN50 | 个 | 4 | 66.52 | 266.08 | 4 | 60.81 | 243.24 | | 22.84 | [调价] |
| 59 | 031002003015 | 套管 穿楼板刚性防水套管制作安装DN100 | 个 | 2 | 95.35 | 190.7 | 2 | 87.81 | 175.62 | | 15.08 | [调价] |

编制人：

审核人：

审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：安装部分-A区块居家养老

金额单位：元

第 6 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量单位 | 送审 | | | 审定 | | | 核增 | 核减 | 增减说明 |
|----|--------|-----------------------------|------|-----|---------|-----------|-----|---------|-----------|--------|----------|------|
| | | | | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | | | |
| 60 | 03B006 | 补人工 卫生间 内周长在12m以下 暗敷管道补贴 | 间 | 3 | 194. 81 | 584. 43 | 3 | 164. 95 | 494. 85 | | 89. 58 | [调项] |
| | | 分部小计(给排水系统) | | | | 7255. 86 | | | 6783. 93 | | 471. 93 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 89114. 21 | | | 76631. 91 | 171. 5 | 12653. 8 | |

编制人：

审核人：

审定人：

